



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

IZVJEŠĆE

**o realizaciji projekata iz Aktionog plana za 2015 godinu
za realizaciju Strategije razvoja općine Žepče
2011.-2018.godine**

IZVJEŠĆE PRIPREMLILA: RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE

Žepče, studeni 2015.



OPĆINA ŽEPČE
UVOD

U cilju implementacije Strategije razvoja općine Žepče 2011.- 2018.godine (Zaključak OV Žepče broj: 01-02-34/11 od 30.03.2011.godine), Općinsko vijeće Žepče donijelo je Zaključak broj: 01-02-28/12 od 31.01.2012.godine kojim se usvajaju „Smjernice za provedbu i praćenje Strategije razvoja općine Žepče“- Procedura vođenja i korištenje Baze projekata općine Žepče.

Razvojna agencija Žepče je određena kao implementacijska jedinica za općinu Žepče, sa zadaćom da rukovodi procesom monitoringa, evaluacije i izvještavanja o provođenju Strategije razvoja općine Žepče (Odluka o osnivanju Razvojne agencije Žepče, br. 01-02-6-2010, od 05.01.2010., čl, 8, i Statut Razvojne agencije Žepče, čl.7).

Projekti koji se nalaze u Akcionom planu osim što su u skladu sa najvažnijim strateškim općinskim dokumentom - Strategijom razvoja općine Žepče 2011-2018, usklađeni su i sa drugim, sektorskim, strateškim dokumentima koje su izrađeni za općinu Žepče. To su: Plan kapitalnih investicija 2011-2014 i 2015.-2019.godine; Lokalni ekološki akcioni plan za period 2012 – 2017; Gender akcioni plan 2011-2014; Strategija za mlade 2009 – 2011. Ova posljednja dva strateška dokumenta GAP i Omladinska strategija su u procesu revidiranja i izrade novih dokumenata.

U Akcionom planu za 2015.godinu su projekti čija je provedba započela 2014.godine i nastavila se u 2015.godini, kao i novi projekti za čiju je provedbu u 2015.godini osigurano financiranje kako iz općinskog proračuna tako i iz drugih izvora financiranja.

U cilju kvalitetne izrade Izvješća o implementaciji Akcionog plana općine Žepče za 2015.godinu, vršeno je kontinuirano prikupljanje podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekata.

Na temelju prikupljenih podataka dobiveni su sljedeći rezultati za projekte koji su dio Akcionog plana Strategije razvoja općine Žepče za 2015.godinu:

Ukupan broj planiranih projekata u Akcionom planu za 2015. godinu je 49 projekata.

Od tog broja, realizirano je u potpunosti 25 ili 52%, dok je 20 projekta ili 40% djelimično implementirano i nastavljaju sa realizacijom u 2016. godini, 4 projekta ili 8% nisu počeli sa implementacijom.

Od ukupnog broja projekata 48 , SC1, odgovara 13 projekata, SC 1., SC2. odgovara 7 projekata ; SC3. odgovara 25 projekta ; i SC4. odgovara 4 projekta.

Postotak izvršenja Akcionog plana za 2015. godinu iznosi 91,8%.

Obrazloženje:

*Djelimično implementirani projekti su projekti kod kojih je završena prva faza implementacije koja je i bila planirana u AP za 2015. godine, ali zbog veće novčane vrijednosti projekt se ne može završiti u jednoj godini. Prema AP za 2015. godinu je realizirana prva faza ovih projekata.



OPĆINA ŽEPČE

*Za projekte koji nisu započeli s implementacijom a bili su predviđeni u AP 2015. trebalo je osigurati novac iz drugih izvora financiranja (donatora). Projekti su aplicirani ali nisu odobreni od strane donatora. Bit će planiran za 2016. godinu.



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

U daljem tekstu dat je detaljan pregled poduzetih aktivnosti na implementaciji Strategije, ali i pregled drugih inicijativa implementiranih u lokalnoj zajednici, koje nisu predviđene AP Strategijom, ali su u skladu sa njenim opredjeljenjem.

I. PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA PO STRATEŠKIM CILJEVIMA U 2014.GODINI

Provedba strateških ciljeva predviđenih Strategijom razvoja općine Žepče 2011. – 2018 prikazana je prema pokazateljima rezultata i finansijskim pokazateljima. Četiri strateška cilja ostvaruju se putem 14 prioriteta i 49 mjer, odnosno konkretnih programa-projekata, na utvrđenim prioritetnim područjima:

Strateški cilj 1: Konkurentno gospodarstvo

U 2015. godini planirana je provedba **13** projekata koji daju podršku konkurentnosti žepačkog gospodarstva. Od toga je 8 projekata provedeno u potpunosti, i 5 projekata nastavlja s provedbom i u 2016. godini. Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC 1. iznosi **1.447.776,35 KM.** Ukupna vrijednost za projekte konkurentnog gospodarstva podržana iz općinskog proračuna u 2015. godini iznosi: **220.732,54KM.** To je **14,55%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte konkurentnog gospodarstva podržana iz ostalih izvora u 2015. godini iznosi: **1.237.043,81 KM.** To je **85,45%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Strateški cilj 2: Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard

U 2015. godini planirana je provedba **7** projekata koji se tiču razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda. Od toga su 2 projekta provedena u potpunosti, a 5 projekata se nastavljaju i u 2016. godini s obzirom da se radi o infrastrukturnim projektima koji traju duži vremenski period i zahtijevaju traženje novih donatorskih sredstava.

Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC2, iznosi **918.432,50 KM.** Ukupna vrijednost za projekte razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda podržana iz općinskog proračuna u 2015. godini iznosi: **86.800,00 KM.**

To je **9,45 %** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena. Ukupna vrijednost za projekte razvoja ljudskih resursa i visokog društvenog standarda podržana iz ostalih izvora u 2015. godini iznosi: **831.632,50 KM.**

To je **90,55%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Strateški cilj 3: Uravnotežen i održiv razvoj

U 2015. godini planirana je provedba 25 projekata koji daju podršku SC 3. Uravnotežen i održiv razvoj. Od tog broja, 12 projekata je u potpunosti završeno a 13 projekata nastavlja sa implementacijom u narednoj godini.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz SC3, iznosi **1.952.433,35KM**. Ukupna vrijednost za projekte uravnoteženog i održivog razvoja podržana iz općinskog proračuna u 2015. godini iznosi: **332.000 KM**.

To je **7 %** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupna vrijednost za projekte uravnoteženog i održivog razvoja podržana iz ostalih izvora u 2015. godini iznosi **1.620.433,35 KM**.

To je **83%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Strateški cilj 4: Prepoznatljivost žepačkog identiteta

U 2015. godini planirana je provedba 4 projekata koji se tiču prepoznatljivosti žepačkog identiteta.

Od toga su 3 projekta provedena u potpunosti, a 1 projekat se nastavlja u 2016. godini.

Ukupno planirano novčanih sredstava za realizaciju projekata SC4. je **56.297,50 KM**.

Ukupna vrijednost za projekte iz SC4. podržana iz općinskog proračuna u 2015. godini iznosi:

500,00 KM. To je **0,88 %** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupna vrijednost za projekte iz SC4. iz ostalih izvora u 2015. godini iznosi: **55.797,50 KM**.

To je **99,11%** realizacije sredstava ukupne vrijednosti proračuna projekata koja je u nekim situacijama bila tek procjena.

Ukupno uloženo po SC 4. je **56.297,50 ili 100% realizacija.**

PREGLED PRIORITETA

Strateški cilj	Prioritet	Projekti u 2015.godini
1 . Konkurentno gospodarstvo	1.1 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	6
	1.2 Poticanje primjene i razvoja suvremenih tehnologija, inovacija i znanja	
	1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	7
	1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	
SC1 UKUPNO		13
2. Razvoj ljudskih resursa i visok	2.1. Osiguravanje optimalne uposlenosti	1
	2.2. Razvoj ljudskih resursa	4
	2.3. Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite	
	2.4.Razvoj civilnog društva	2
SC2 UKUPNO		7
3. Uravnoteženi i održiv razvoj	3.1.Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenje (voda, otpadi, zagađenja i zemljište)	19
	3.2 Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine	6
	3.3. Unaprjeđenje upravljanja lokalnim razvojem	
SC3 UKUPNO		25
4.Prepoznatljivost žepačkog identiteta	4.1.Očuvanje biološke i krajolike raznolikosti u funkciji razvoja	1
	4.2. Očuvanje kulturne baštine u funkciji razvoja	2
	4.3. Razvoj multikulturalizma	1
SC4 UKUPNO		4
UKUPNO		49



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Ukupno realizirano projekata iz Programa kapitalnih investicija za 2015. godinu (PKI) 27 projekta koji odgovaraju SC1. (1 projekt), SC2. (4 projekta), SC3. (19 projekata) i SC4. (1 projekt).

Od ukupnog broja 13 projekata je završeno dok 14 projekata nastavlja sa implementacijom u 2016. godini.

Ukupno realizirano iz LEAP-a za 2015. godinu 5 projekata koji odgovaraju SC3 (5 projekt). Od ukupnog broja svih 5 projekata iz LEAp-a nastavlja sa implementacijom u 2016. godini.

U prilogu je 37 projekata koji nisu bili predviđeni Akcionim planom za 2015. godinu ali su realizirani u 2015. godini i djelomično doprinose implementaciji Strategije razvoja općine Žepče i ostalih strateških dokumenata.

Uzimajući u obzir projekte koji nisu planirani Akcionim planom a prikazani su u okviru izvršenja Akcionog plana 2015, postotak ostvarenja općinskih planova za 2015. godinu je 94%.

Ukupna vrijednost izvanrednih projekata je **9.530.788,16 KM.**

Iz Općinskog proračuna je realizirano **1.094.601,89 KM.**

Ostali izvori financiranja (donacije) ostvarene su u visini od **8.436.159,27 KM.**



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

II. MONITORING - IZVJEŠĆE O POKAZATELJIMA REZULTATA - INDIKATORIMA

RB	Projekt/mjera	Prioritet	Mjera	Planirani indikatori	Realizirani indikatori rezultata i utjecaja u sklopu projekta u 2015.	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta	Izvor informacija	Veza sa SD
STRATEŠKI CIJL 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO									
1.	Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području općine Žepče	1.1.	1.1.1.	pružena mogućnost za samozapošljavanje i osnivanje vlastite djelatnosti.	Dodijeljena sredstva za samozapošljavanje za 22 nezaposlene osobe,	Služba za gospodarstvo i financije općine Žepče	Završen plan za 2015. (Kontinuirano)	Izvješća Službe za gospodarstvo i financije	Akcioni plan 2015.
2.	„COBEAR“ – Konkurenčnost područja poslovne izvrsnosti	1.1	1.1.1.	Ojačani kapaciteti firmi iz 4 ciljana sektora i povećana njihova produktivnost i izvoz do 5% (u općinama Tešanj, Teslić i Žepče)	Uređen prostor Centar za investitore; Izrađena analiza konkurenčnosti izvoznih firmi uključenih u projekt; Nabavljen kacelarijski namještaj	Razvojna agencija Žepče (sa partnerima iz općina Tešanj i Teslić)	Nastavlja se u 2016. Trajanje: 2014.-2017.	Izvješće RAŽ	Akcioni plan 2015.
3.	Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – ProLocal	1.1.	1.1.2.	Stvoren funkcionalni mehanizam za uspostavu suradnje između JPD unaprijeđen lanac vrijednosti jagodičastog voća, konkurenčnost metalnog sektora	1. Jačanje konkurenčnosti kroz suradnju javnog i privatnog sektora /OSS ured, BFC certifikacija, JPD-lokalne inicijative; BEAR brend, Analiza konkurenčnosti u 3 sektora, Izgradnja lanca vrijednosti jagodičastog voća-Izrada trogodišnje studijeza budući razvoj u području BEAR	RAŽ	Završena I faza. Nastavlja se. Trajanje: 2015.-2018.	Izvješće RAŽ	Akcioni plan 2015.



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

4.	Gospodarski forum općine Žepče 2015	1.1.	1.1.2.	Razvijanje međunarodne poslovne suradnje za poduzeća općine Žepče; Promovirane investicijske mogućnosti općine Žepče	Održan Gospodarski forum općina Žepče na temu „Elektroenergetska učinkovitost u malim i srednjim poduzećima – Mogućnost smanjenja troškova“. Sudjelovalo oko 120 sudionika.	RAŽ	Završeno plan za 2015. (Kontinuirano)	Izvješće RAŽ	Akcioni plan 2015
5.	Izgradnja Industrijske zone „Polja“ Žepče	1.1.	1.1.3.	Uređena posl. infrastruktura i stvorene mogućnosti za povećan broj novih kompanija	Financijski podržan od FMRPIO. Unapređenje infrastrukture i poboljšanje usluga industrijske zone –uređenje prometnica, postavljanje ivičnjaka, nogostupa i asfaltiranje.	Služba za gospodarstvo i financije	Realizacija u 2016.	Izvješća Službe za gospodarstvo i financije	Akcioni plan 2015.
6.	Poticanje i promoviranje prodaje domaćih poljoprivr.- prehrambenih proizvoda kroz izgradnju zelene tržnice /faza II/	1.3	1.3.4	Poboljšane prilike poljoprivrednika za prodaju njihovih proizvoda i omogućen adekvatan prostor za prodaju te potaknut razvoj i unaprjeđenje proizvodnje zdrave hrane.	U sklopu Gradske tržnice izgrađena je zgrada u kojoj su opremljena 3 poslovna prostora, 1 skladište i 2 toaleta. Završeni unutarnji i vanjski radovi.	RAŽ	Završen.	Izvješće RAŽ	Akcioni plan 2015.
7	Program subvencija za poljoprivrednu općine Žepče	1.3	1.3.1.	Poboljšani uvjeti proizvodnje za poljoprivredne proizvođače na području općine Žepče	Podržana 152 poljoprivredna proizvođača, od čega 3 zadruge i udruženja.	Služba za gospodarstvo i financije	Kontinuirano.	Izvješće Službe za gospodarstvo i financije	Akcioni plan 2015.
8	IFAD – Sanacija putnih pravaca Orahovica – Tubaci, Željezno Polje – Mjestova Ravan	1.3.	1.3.4.	Sanirani putni pravci: Orahovica – Tubaci – Izgrađen i asfaltiran put u dužini 665 metara, širine 2,5 metara, sa bankinama sa obe strane puta širine 0,5 metara. Željezno Polje – Mjestova ravan – Rekonstruirano i asfaltirano 286 metara puta sa slivnicima za oborinske vode	Orhovica – Tubaci – Izgrađen i asfaltiran put u dužini 665 metara, širine 2,5 metara, sa bankinama sa obe strane puta širine 0,5 metara. Željezno Polje – Mjestova ravan – Rekonstruirano i asfaltirano 286 metara puta sa slivnicima za oborinske vode	RAŽ Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	Završen.	Izvor podataka „Troškovni k radova“	PKI 2011.-2018.



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

9.	OPĆINA ŽEPČE IPATECH – Minijaturizacija tehnologije sinergija istraživanja za poboljšanje ekonomskog razvoja područja Adriatika	1.3	1.3.2 1.3.4 1.3.5	Izgradnja infrastrukturne podrške za razvoj agrobiznisa	Uspostavljena transnacionalna „Agro food“ mreža suradnje javnih i privatnih organizacija, odignuta svijest o Agro food inovacijama tehnologijama minijaturizacija, kreirani IT alati, izvršen transfer znanja i tehnologija i kreirani inovacijski centri, instalirane mini proizvodne linije ciljnim grupama projekta. Završen listopad 2012. –ožujak 2015.	UPIP Žepče	Završen.	UPIP Žepče	Akcioni paln 2015.
10	„Bolji život“	1.3	1.3.5	Povećan nivo znanja i vještina kod proizvođača maline i kupine	Održano 12 edukacija za postojeće i 7 radionica za nove proizvođače jagodičastog voća. Uspostavljen ogledni zasad maline za pokazne vježbe. Izrađen informativni bilten Udruženja u tiražu od 200 primjeraka.	UP „Proizvođači maline – kooperanti“ Žepče	Završen.	Izvješće UP „Proizvođači maline“ Žepče	Akcioni plan 2015.
11	Tradicionalne poduzetnice	1.3	1.3.2 1.3.4 1.3.5	Izgradnja infrastrukturne podrške za razvoj agrobiznisa	Povećan prihod kod 11 korisnika projekta sigurnim otkupom ljeko bilja, unapređena proizvodnja kod 10 korisnika projekta koje se bave plasteničkom proizvodnjom. 94 korisnice projekta teoretski osposobljene za pokretanje vlastitih poslovnih aktivnosti . Implementacija 15.07.2014.-15.07.2015.	Udruga poduzetnika i poslodavaca UPIP Žepče	Završen.	UPIP	Akcioni plan 2015.



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

12	OPĆINA ŽEPČE Eco food tura	1.3	1.3.2 1.3.4 1.3.5	Izgradnja infrastrukturne podrške za razvoj agrobiznisa	Uspostavljena upravljačka struktura, nabavljen dio opreme za potrebe ABIEC-a, provedeno 7 edukativnih radionica za korisnike. Implementacija prosinac 2014.-prosinac 2016.	Udruga poduzetnika i poslodavaca UPIP Žepče	Nastavlja se u 2016.	UPIP	Akcioni plan 2015
13.	Uvođenje procesa certifikacije za općinsku administraciju BFC SEE	1.1.	1.1.2.	Omogućiti lokalnoj samoupravi potpunu organizovanost i efikasnost u pružanju informacija ka privredi/gospodarstvu, kao i u korištenju istih za određivanje konkurenčkih prednosti.	Ispunjeno 12 kriterija i 88 podkriterija.	Razvojna agencija Žepče	Završen.	RAŽ	Akcioni plan 2015.
STRATEŠKI CILJ 2: RAZVOJ LIUDSKIH RESURSA I VISOK DRUŠTVENI STANDARD									
1.	Izgradnja glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče	2.2	2.2.1 .	Unaprijeđeni uvjeti za rad i obrazovanje 479 učenika i 53 uposlenika škole	U 2015. godini financirani su radovi na žbukanju gornjeg kata škole, vanjske staklene stijene, grijanja i toplotna izolacija-fasada na zgradi škole.	GŠ „Katarina Kosača Kotromanić“ Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	Nastavlja se u 2016.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	Akcioni plan 2015 i PKI
2.	Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Begov Han“ Begov Han	2.2.	2.2.1.	Sportska dvorana izgrađena da zadovolji potrebe održavanja nastave tjelesnog odgoja za učenike osnovne škole.	U 2015. godini financirani su radovi na izgradnji krova na sportskoj dvorani.	OŠ „Begov Han“ Općina Žepče, MZ Begov Han	Nastavlja se u 2016.	OŠ „Begov Han“	Akcioni plan 2015 i PKI



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

3.	OŠ „Žepče“- Nadogradnja i saniranje dijela škole (Mala škola)	2.2.	2.2.1..	Prošireni kapaciteti odgojno – obrazovnih aktivnosti Povećana kvaliteta nastave za učenike zbog poboljšanja uvjeta u školi	U 2015. godini urađeni radovi na nadogradnji potkrovla zgrade Mala škola i postavljen krov. Urađeni grubi unutarnji i vanjski radovi, vanjsko stubište, Izgrađeni sanitarni čvorovi, izmjena vanjske bravare i unutarnje stolarije, upotpunjavanje objekta, fasaderski radovi, ugradnja sportskog poda u dvorani.	Osnovna škola Žepče, Općina Žepče	Nastavlja se u 2016.	OŠ „Žepče“ Žepče	Akcioni plan 2015 i PKI	
4.	OŠ „Žepče“- Izgradnja područne osnovne škole Papratnica	2.2.	2.2.1..	Prošireni kapaciteti odgojno obrazovnih aktivnosti. Povećana kvaliteta nastave za učenike zbog poboljšanja uvjeta u školi	Izgrađena zgrada od temelja do krova, grubi vanjski i unutarnji radovi.	Osnovna škola „Žepče“, Općina Žepče	Nastavlja se u 2016.	OŠ „Žepče“ Žepče	Akcioni plan 2015 i PKI	
5.	Podrška Općine Žepče mladima kroz program – Omladinska banka	2.4.	2.4.1.	Uspostavljen mehanizam za veću uključenost mlađih u rješavanje potreba svoje lokalne sredine	Realizirana 3 projekta; „Kulturni razvoj mlađih“; „Zabavni kutak“, i „Fitnes centar“.	Općina Žepče, Fondacija Mozaik	Nastavak u 2016. godini	Fondacija Mozaik	Akcioni plan 2015.	
6.	Budi cool, idи u školu poduzetništva	2.1	2.1.1	Uspostava novog oblika upošljavanja, osigurana sredstva za pokretanje biznisa mlađih nezaposlenih žena	Osigurana sredstva za samozapošljavanje za 15 osoba (nabavka sredstava za rad i repromaterijala za pokrenute biznise kod kuće)	Udruga za održiv razvoj „UZOR“ Žepče	Završen.	Izvješće UZOR	Akcioni plan 2015.	
7.	Zajedno za održiv razvoj ruralnih zajednica	2.4.	2.4.1	Povećana kvaliteta rada MZ, ostvarena bolja komunikacija na relaciji općina- MZ- građani i obratno.	Uključeno 12 mjesnih zajednica, održano 5 radionica za menadžment MZ, održana obuka iz informatike za 20 polaznika iz uključenih mjesnih zajednica, postavljene 12 oglasnih ploča u mjesnim zajednicama, dodijeljeni paketi sa uredskim materijalom za 12 mjesnih zajednica.	UZOR	Završen.	UZOR	Akcioni plan 2015.	



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

STRATEŠKI CILJ 3: URAVNOTEŽEN I ODRŽIV RAZVOJ

1.	Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	3.1.	3.1.4.	Do kraja 2015. godine, izgrađeno 40% sustava vodoopskrbe, do kraja projekta 400 domaćinstava priključeno na vodovodnu mrežu.	Iz proračuna ZDk odobreno 130.000,00 KM.	MZ Lug Brankovići i MZ Donja Ozimica Općina Žepče	Nastavlja se u 2016.	MZ Lug Brankovići	Akcioni plan PKI LEAP
2.	Izgradnja vodovoda Osova	3.1	3.1.4	Izgradnja sustava za opskrbu vodom u MZ Osova	30 domaćinstava u MZ Osova dobilo pitku vodu	JP Komunalno	Završen.	JP KOMUNALNO	Akcioni plan PKI
3.	Nabavka metalnih kontejnera i PVC kanti za otpad	3.1.	3.1.3.	Veće mogućnosti za kvalitetno zbrinjavanje otpada, zaštita okoliša.	Nabavljeno 20 kontejnera i 100 PVC kanti.	JP Komunalno Žepče	Nastavlja se 2016.	JP KOMUNALNO	Akcioni plan LEAP
4.	Izgradnja sortirnice otpada (Faza 1-projekt)	3.1.	3.1.3. I	Stvorene prepostavke za izgradnju sortirnice.	Nije realiziran zbog nedostatka vanjskog financiranja projekta.	JP Komunalno	<u>Nije počeo.</u>	JP „Komunalno	Akcioni plan PKI
5.	Sanacija vodozahvata i spajanje i zaštita izvorišta – Ravna rijeka	3.1.	3.1.4.	Spajanje izvora u slivu Ravne rijeke i Ograine; Sanacija vodozahvata „Ravna rijeka“; Zaštita izvora u rejonu Ravna rijeka i Bukovik.	Nije realiziran zbog nedostatka vanjskih izvora financiranja.	JP Komunalno	<u>Nije počeo.</u>	JP „Komunalno	Akcioni plan LEAP
6	Regulacija lijeve obale rijeke Bosne – Izgradnja obaluutvrda na vodotocima općine Žepče	3.1.	3.1.5.	Uređena obala rijeke Bosne u urbanom dijelu Općine.	Do kraja 2015. godine 302 metra obalo utvrde.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	Nastavlja se.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	Akcioni plan PKI LEAP



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

7	Izgradnja grubog filtra kanalizacijske vode na ulazu u kanaliz.prečistač	3.1.	3.1.5.	Smanjenje troškova održavanja kanalizacijskog prečistastača.	Nije realiziran zbog nedostatka vanjskih izvora financiranja.	JP „Komunalno“ Žepče	Nije počeo.	JP „Komunalno“	Akcioni plan LEAP
8..	Kanalizacija Brezovo Polje	3.1.	3.1.5.	Unaprjeđenje sustava upravljanja otpadnim vodama	Obuhvaćen dio naseljenog mjesta u dužini od 360 metara. Posao izvršava „Tadic cop“ d.o.o Žepče.	Služba za gospodarstvo i financije	Završeno.	Služba za gospodarstvo i financije	Akcioni plan PKI
9.	Sanacija potoka Džamijaš Golubinja	3.1.	3.1.5.	Unaprjeđenje sustava upravljanja otpadnim vodama	Usljed poplava došlo je do zatrpananja potoka koji je saniran u potpunosti; očišćen je šljunak i uklonjeno kamenje. Korito je prošireno.	Služba za gospodarstvo i financije	Završen.	Služba za gospodarstvo i financije.	Akcioni plan PKI
10.	Izgradnja kotlovnice na bio-otpad (Faza 1-projekt)	3.1.	3.1.6.	Stvorene prepostavke za izgradnju kotlovnice.	Nije realiziran zbog nedostatka vanjskih izvora financiranja.	JP „Komunalno“	Nije počeo.	JP „Komunalno“	Akcioni plan PKI
11.	Vodvod Begov Han- izgradnja rezervoara	3.1.	3.1.4.	Postojeći rezervoar nemože zadovoljiti potrebe za vodom zbog malog kapaciteta. Prisutna je intenzivna gradnja poslovnih i stambenih objekata.	Dana 02.12.2015. godine potpisana Ugovora za izvođenje radova u okviru IFAD projekta za mikroprojekat „Izgradnja rezervoara za vodu za naselje Begov Han, I faza“, Općina Žepče, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 75.132,74 KM.	Općina Žepče	Realizacija u 2016.	Općina Žepče	AP 2015. i PKI
PROGRAM IZGRADNJE PROMETNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ŽEPČE									
12.	Izgradnja ulice u Novom naselju	3.1.	3.1.8.	Uređenje prometne infrastrukture – poboljšani uvjeti života u naselju.	Izgradnja ulice dužine 50 metara koja povezuje dvije ulice i predstavlja produžetak postojeće ulice.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	Završen.	Služba za gospodarstvo i financije.	Akcioni plan 2015 i PKI



OPĆINA ŽEPČE

13.	Rekonstrukcija puta Radovlje – Osova	3.1	3.1.8.	Uređenje prometne infrastrukture – poboljšani uvjeti života ruralnog stanovništva	Rekonstrukcija puta Radovlje – Osova - rekonstruirano i asfaltirano cca 900 metara puta širine 3 metra, sa 0,5 metara bankina sa obe strane puta i pročišćeni odvodni kanali.	Služba za gospodarstvo i financije	Završen.	Služba za gospodarstvo i financije	Akcioni plan 2015 i PKI
14.	Asfaltiranje lokalnog puta D. Lovnica i G. Lovnica	3.1.	3.1.8.	Uređenje prometne infrastrukture, poboljšani uvjeti života u naseljima Gornja i Donja Lovnica	Asfaltiranje lokalnog puta D. Lovnica i G. Lovnica – Sanirano i asfaltirano 1.950 metara puta, širine 3 metra sa 0,5 metara bankina sa obe strane puta.	Služba za gospodarstvo i financije	Završen.	Služba za gospodarstvo i financije	Akcioni plan 2015 i PKI
15.	Put M17-Lager	3.1.	3.1.8.	Uređenje glavne prometnice u MZ Željezno Polje.	Sanacija od poplava. VEZA SA TABLICOM 1 IZVANREDNI PROJEKTI BROJ. 12.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	Nastavlja se u 2016.	Služba za gospodarstvo i financije	PKI 2015.- 2019.
16.	Završetak asfaltiranja puta Ljubna II i proširenje puta Ljubna I	3.1.	3.1.8.	Uređenje prometne infrastrukture – poboljšani uvjeti za život stanovnika MZ	Javni put poveznica MZ Ljubna, Vitlaci, G. I D. Ravne.	Služba za gospodarstvo i financije	Nastavlja se u 2016.	Služba za gospodarstvo i financije	PKI 2015.
17.	Rekonstrukcija gradskih ulica	3.1.	3.1.8.	Uređenje prometne infrastrukture u gradu.	Redovno održavanje i sanacija.	Služba za gospodarstvo i financije	Nastavlja se u 2016.	Služba za gospodarstvo i financije	PKI 2015.- 2019.
18.	Program izgradnje javne rasvjete na području općine Žepče	3.2.	3.2.1.	Poboljšani uvjeti života i sigurnost stanovništva u mjesnim zajednicama.	Postavljena nova gradska led rasvjeta 11 stubova u užem gradskom jezgru.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	Završen	SGIPU	Akcioni plan 2015 i PKI



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

19.	Javna rasvjeta MZ Ciglana Ulica Luke	3.2.	3.2.1.	Poboljšani uvjeti života i sigurnost stanovništva u navedenim mjesnim zajednicama	Postavljeno 6 stubova i 7 sijaličnih mjesta.	Služba za gospodarstvo i financije	Završen.	Služba za gospodarstvo i financije.	Akcioni plan 2015 i PKI
20.	Javna rasvjeta Ljubna	3.2.	3.2.1.	Poboljšani uvjeti života i sigurnost stanovništva.	Postavljeno 57 rasvjetnih tijela u dužini od 2 kilometra.	Služba za gospodarstvo i financije	Završen.	Služba za gospodarstvo i financije	Akcioni plan 2015 i PKI
21.	Javna rasvjeta Želeća	3.2.	3.2.1.	Poboljšani uvjeti života i sigurnost stanovništva u navedenim mjesnim zajednicama	Postavljeno 29 rasvjetnih sijalica u dužini od 2 kilometra i 300 metara kroz selo. Financirala Vlada ZDK 13 500 KM. Općina platila priključak a projektna dokumentacija u visini od 2500 KM.	Služba za gospodarstvo i financije , MZ Želeća	Završeno.	MZ Želeća	Akcioni plan 2015 i PKI
22.	Saniranje klizišta Mjestova Ravan	3.1.		Sanirano klizište u navedenom naselju	Provedeni istraživački radovi i Izrađena projektna dokumentacija. Glavni projekt financirao UNDP u visini od 50.000. Sredstva Japanske vlade. Ukupna vrijednost 3 milijuna i 900 tisuća KM.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje.	Nastavlja se u 2016.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje.	Akcioni plan 2015 i PKI
23.	Saniranje klizišta u Brankovićima	3.1.		Sanirano klizište u navedenom naselju	Provedeni istraživački radovi i izrađen glavni projekt. Provedeni radovi an sanaciji. Financirao UNDP sredstvima Japanske vlade u visini od 50.000 KM (za istraživanje i glavni projekt) i 150.000 KM za sanaciju.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje.	Završeno.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje.	Akcioni plan 2015 i PKI



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

STRATEŠKI CILJ 4: PREPOZNATLJIVOST ŽEPAČKOG IDENTITETA									
1	Revitalizacija izvorišta mineralne vode Kiseljak	4.1.	4.1.1.	Uređenje lokacije izvorišta mineralne vode Kiseljak	Zatvaranje stare bušotine i dovođenje izvorišta mineralne vode u prvobitno stanje. Posao izvršava „Winner- project d.o.o.“ Sarajevo.	Općina Žepče Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK.	Završen.		Akcioni plan 2015 i PKI
2.	Zavičajna književnost Žepče	4.2.	4.2.2.	Aktivnosti promoviranja zavičajne književnosti Žepče	Predstavljanje unikatnih i raritetnih knjiga iz Zavičajne zbirke; kupovina i predstavljanje knjige „Žepački sataraš“ (Semin Smajlović); kupovina i predstavljanje knjige „Glodanje u tri čina“ Armina Bolića; lektura, korektura i priprema knjige Jele Šimić (suizdavaštvo); Sabina Maličbegović – zbirka poezije na engleskom jeziku; audiovizuelni materijal sa održanih manifestacija	J.U „Opća biblioteka“ Žepče	Nastavlja se u 2016.	JU“ Opća biblioteka“ Žepče.	Akcioni plan 2015.
24.	Digitalizacija kabelske televizije JU Dom kulture	3.1.		Napomena: projekt nije predviđen u razradi prioriteta i ciljeva za SC 3.	Digitalizirano oko 85% mreže CATV Žepče. 90% korisnika obuhvaćeno digitalnim signalom.	JU DOM KULTURE ŽEPČE	Nastavlja se u 2016.	JU DOM KULTURE ŽEPČE	Akcioni plan 2015.
25.	Rekonstrukcija lokalnog puta Ljubna	3.1.	3.1.8.	Poboljšani uvjeti života za lokalno stanovništvo.	Dužina 250 metara puta	Općina Žepče	Završeno	Služba za gospodarstvo i financije	PKI 2015.



OPĆINA ŽEPČE

3.	Program podizanja svijesti građana o važnosti književnosti	4.2.	4.2.2.	Program promoviranja autora i knjiga; Svjetski dan dječje knjige; Svjetski dan knjige; Mjesec knjige	Naučno-književna večer Osnovi kulturne politike; dodjela 221 knjižne jedinice od Fondacije za bibliotečku djelatnost; dvije radionice; Svjetski dan dječje knjige; Svjetski dan knjige; posjeta pjesnika Šime Ešića i kupovina 72 knjige; Pisci za budućnost; donacija od Balkanskog književnog društva -102 knjige; stalna obnova knjižnog fonda što kupovinom što donacijama od pravnih ili fizičkih lica	J.U „Opća biblioteka“ Žepče	Završen	JU „Opća biblioteka“ Žepče	Akcioni plan 2015
4.	Opremanje JU Opća biblioteka Žepče	4.3.	4.3.1.	Nova rasvjeta u čitaonici i dječjem odjelu; kupovina klime; kupovina kopir aparata; sanacija zidova u Dječjem odjelu	Opremanje i održavanje prostorija biblioteke u svrhe za koje je i namijenjena	J.U „Opća biblioteka“ Žepče	Završen	JU „Opća biblioteka“ Žepče	Akcioni plan 2015

III. MONITORING - FINANCIJSKO IZVJEŠĆE



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Projekt/mjera		Ukupni proračun projekta u 2015. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog budžeta u 2015. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog budžeta u 2015. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2015. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2015. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
SC1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO							
1	Program poticaja pojedincima za samozapošljavanje na području Općine	23.500	25.000	23.500	0	0	
2.	„COBEAR“ – Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti	352.137,41			Delegacija EU 352.137,41 (planirano 2014.-2015.)	Delegacija EU 352.137,41	E RAŽ-radna snaga, troškovi prijevoza
3	Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – ProLocal (Obuhavata tri komponenete projekta)	Procjena 200.000,00	10% 20.000,00	10% 20.000,00	GIZ 90% 180.000,00	180.000,00 GIZ	C Sufinanciranje kroz plaće uposlenika RAŽ-a i financiranje ostalih troškova koji provođene projektnih aktivnosti.
4	Gospodarski forum općine Žepče 2015	10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00 RAŽ	2.000,00 RAŽ	D RAŽ –promotivni plakati i dizajn biltena Informator
5	Izgradnja Industrijske zone "Polja" Žepče	154.850,00	20.000,00	34.850,00	120.000,00	120.000,00	
6	Poticanje i promoviranje prodaje domaćih poljoprivr.- prehrambenih proizvoda kroz izgradnju zelene tržnice /faza II/	58.033,93	0,00	7.633,93	50.400,00 MPŠVZDK	50.400,00 MPŠVZDK	
7	Program subvencija za poljoprivredu općine Žepče	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	
8	IFAD - Projekt poboljšanja životnih uvjeta na selu – sanacija putnih pravaca Orahovica – Tubaci, željezno Polje – Mjestova Ravan	183.509,09	55.052,74	65.052,74	128.456,32	128.456,32 IFAD	



OPĆINA ŽEPČE

9	IPATECH – Minijaturizacija tehnologije	309.100,86	0	0	159.515,34	159.515,34		46.365,12(UPIP) 262.735,74 (EU IPA)
10	„Bolji život“	35.720,00	0	0	35.720,00 UNDP LOD IV	35.720,00 UNDP LOD IV		
11	Tradicionalne poduzetnice	35.561,52	0	0	33.850,74 (Ambasada SAD u BH) 1.710,78 (UPIP)	33.850,74 Ambasada SAD 1.710,78 (UPIP))	
12	Eco food tura	432.124,97	0	0	170.075,00	170.075,00	D.	367.219,80 (EU) 64.905,17 (UPIP)
13.	Uvođenje procesa certifikacije za općinsku administraciju BFC SEE	14.874,09	11.695,87	11.695,87	3.178,22 (GIZ)	3.178,22(GIZ)		
	UKUPNO SC1:	1.447.776,35		220.732,54 (14,55%)		1.237.043,81 85,45%		

SC 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOK DRUŠTVENI STANDARD

1.	Izgradnja glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanović“ Žepče	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0	50.000,00 FMPO		
2.	Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Begov Han“ Begov Han	59.000,00	52.000,00	52.000,00	10.000,00 Kantonalno ministerstvo	7.000,00 Min. obrazovanja ZDK i Min. izbjeglih i raseljenih osoba ZDK		
3.	OŠ „Žepče“-Nadogradnja i saniranje dijela škole (Mala škola)	579.232,50	0	0	129.232,5	R Hrvatska 129.232,50 UNDP 70.000,00 R Hrvatska 75.000,0	Novac od UNDP-ija će se realizirati do kraja 2015. , a RH do kraja 2016.god.	



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

	OPĆINA ŽEPČE					UNDP 305.000,00		
4.	OŠ „Žepče“- Izgradnja područne osnovne škole Papratnica	127.000,00	0	0	127.000,00 Državni ured za pomoć Hrvatima izvan R Hrvatske	127.000,00 Državni ured za pomoć Hrvatima izvan R Hrvatske		
5.	Podrška Općine Žepče mladima kroz program - Omladinska banka	8.000,00	0,00	4.800,00	3.200,00 MOZAIK	Fondacija Mozaik 3.200,00	A	Fondacija MOZAIK je promijenila shemu dodjele sredstava.
6.	Budi cool, idi u školu poduzetništva	31.000,00	0	0	0	31.000 Američka ambasada		
7.	Zajedno za održiv razvoj ruralnih zajednica	34.200,00	0	0	0	34.200,00 LOD IV		
UKUPNO SC. 2.		918.432,50	0	86.800,00 9,45%	0	831.632,50 90,55%		

SC 3. URAVNOTEŽEN I ODRŽIV RAZVOJ

1.	Izgradnja sustava za opskrbu vodom naseljenih MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	130.000,00	0	0	50.000,00	130.000,00		
2.	Izgradnja vodovoda Osova	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00 JP „Komunalno“		
3.	Nabavka metalnih kontejnera i PVC kanti za otpad	16.000,00	17.500,00	8.000,00	17.500,00	8.000,00 JP „Komunalno“		



OPĆINA ŽEPČE

4.	Izgradnja sortirnice otpada (Faza 1-projekt)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		Nije odobren od vanjskog izvora financiranja.
5.	Sanacija vodozahvata i spajanje i zaštita izvorišta - Ravna rijeka	15.000,00	0	0	15.000,00	0,00		Nije odobren od vanjskog izvora financiranja.
6.	Regulacija lijeve obale rijeke Bosne- Izgradnja obaluutvrde kroz Žepče	260.000,00	0	0	260.000,00 Agencija za vodno područje sliva rijeke Save	260.000,00 Agencija za vodno područje sliva rijeke Save		U tijeku je novi projekt u iznosu od 100.00,00 KM i realizira do kraja 2015.
7.	Izgradnja grubog filtra kanalizacijske vode na ulazu u kanaliz.precistač	10.000,00	0	0,00	10.000,00	0,00		Nije odobren od vanjskog izvora financiranja.
8.	Kanalizacija Brezovo Polje	16.341,35	20.000,00	0,00	0,00 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH i Fond za povratak	16.341,35 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH i Fond za povratak		
9.	Sanacija potoka Džamijas Golubinja	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0	0		
10.	Izgradnja kotlovnice na bio-otpad(Faza 1-projekt)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		Nije odobren od vanjskog izvora financiranja.
11.	Vodovod Begov Han- izgradnja rezervoara	75.132,74	22.000,00	22.000,00	52.592,00 (IFAD)	52.592,00 IFAD		
12.	Izgradnja ulice u Novom naselju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
13.	Rekonstrukcija puta Radovlje – Osova	35.000,00	0,00	35.000,00	37.000,00	0,00		
14.	Rekonstrukcije lokalnog puta D. Lovnica i G. Lovnica	180.000,00	20.000,00	0,00	80.000 (FMROI) 80.000	180.000 (FMROI)		



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

OPĆINA ŽEPČE

					(MRSPI ZDK)		
15.	Put M17-Lager	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 Fond za pomoć	
16.	Završetak asfaltiranja puta Ljubna II i proširenje puta Ljubna I	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
17.	Rekonstrukcija gradskih ulica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
18.	Program izgradnje javne rasvjete na području grada	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,00	
19.	Javna rasvjeta MZ Ciglane ulica Luke	7.000,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
20.	Javna rasvjeta Ljubna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
21.	Javna rasvjeta Želeća	18.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	13.500,00 Vlada ZDK	
22.	Saniranje klizišta Mjestova Ravan	50.000,00	0	0	0,00	50.000,00 UNDP	
23.	Saniranje klizišta u Brankovićima	200.000,00	0	0	200.000,00	200.000,00 UNDP - Japanska vlada	
24.	Digitalizacija kabelske televizije JU Dom kulture	35.000,00	0	35.000,00	0	0	
25.	Rekonstrukcija lokalnog puta Ljubna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	
	UKUPNO SC 3:	2.057.974,09 Realizirano 1.952.433,35 100%		332.000,00 7%		1.620.433,35 83%	C + E



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

SC 4. PREPOZNATLJIVOST ŽEPAČKOG IDENTITETA

1.	Revitalizacija izvorišta mineralne vode Kiseljak	PR:50.000,00 SUM: 45.688,50	0	0,00	45.688,50	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK 45.688,50		
2.	Zavičajna književnost Žepča	700,00	0	0	700,00	700,00		
3.	Program podizanja svijesti građana o važnosti književnosti	8.409,00KM	0	500,00	2300,00	Vlastita sred 1.630,00, Fond za bibl. djel. 5.279,00, ZDK 1.000,00		
4.	Opremanje JU Opća biblioteka Žepče	1.500,00 KM	0	0	1.500,00	1500,00		
	UKUPNO SC 4.	56.297,50	0	500,00 (1 %)		55.797,50 (99%)		



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

PRILOG 1 –DODATNA LISTA PROJEKATA (SANIRANJE ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA)

U prilogu su projekti koji nisu bili predviđeni Akcionim planom za 2015. godinu ali su realizirani u 2015. godini i djelomično doprinose implementaciji Strategije razvoja općine Žepče i ostalih strateških dokumenata.

Ukupna vrijednost projekata je **9.530.788,16 KM.**

Iz Općinskog proračuna je realizirano **1.094.601,89 KM.**

Ostali izvori financiranja (donacije) ostvarene su u visini od **8.446.159,27 KM.**

R br	Naziv projekta	Indikatori rezultata	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta	Izvor informacija	Ukupni proračun (KM)	Realiziran o općinski proračun	Realizirano finansiranje iz ostalih izvora	Ostali izvori financiranja
1.	Izrada projektne dokumentacije za putnu infrastrukturu i uređenje korita rijeka u MZ Željezno Polje (M17 -Lager , Papratnica, potok Đamijaš)	Izrađena projektna dokumentacija i izvođenje radova prema istoj.	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	195.000,00	20.000,00	175.000,00	Resorna kantonala ministarstva
2.	Izrada projektne dokumentacije za putnu infrastrukturu i uređenje korita rijeka u MZ Željezno Polje Lager-Jastrebac i lager-Biljevina	Izrađena projektna dokumentacija i izvođenje radova prema istoj.	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	170.000,00	0	170.000,00	Turska ambasad
3.	Saniranje klizišta i uređenje korita rijeke Željeznice u Željeznom Polju	Urađen potporni zid, sanirano klizište u Šahmanima i uređenje korita	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	300.000,00	0	300.000,00	Turska ambasad
4.	Izgradnja kuća za osobe pogodjene prirodnom nesrećom	Izgrađeno 10 kuća	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	290.000,00	0	290.000,00	FMRO



OPĆINA ŽEPČE

R br	Naziv projekta	Indikatori rezultata	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta	Izvor informacija	Ukupni proračun (KM)	Realiziran o općinski proračun	Realizirano finansiranje iz ostalih izvora	Ostali izvori financiranja
5.	Izgradnja kuća za oosbe pogodjene prirodnom nesrećom u općini Žepče	Izgrađeno 12 kuća	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	613.250,00	0	613.250,00	ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH
6.	Izgradnja kuća za oosbe pogodjene prirodnom nesrećom u općini Žepče	Izgrađene ili kupljene 4 kuće	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	107.000,00	0	80.000,00 27.000,00	Udruženje „Oslonac“ i donacije iz Njemačke
7.	Novčana pomoć obiteljima čiji su objekti uništeni ili poplavljeni	Sanirane štete na stambenim objektima	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	139.280,00	20.000,00	119.280,00	Crveni Križ F BiH
8.	Novčana pomoć obiteljima čiji su objekti uništeni ili poplavljeni	Sanirane štete na stambenim objektima	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	95.550,00	0	65.550,0-CRP 15.000,0-Fond otvor. društvo 15.000,0-Elektrorivreda	CRP -Tuzla Fond otvor. društvo Elektrorivreda
9.	Novčana pomoć obiteljima čiji su objekti uništeni ili poplavljeni	Osiguravanje trajnog stambenog rješenja 30 obitelji po 5.000,00	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	150.000,00	0	150.000,00	Danska donacija



OPĆINA ŽEPČE

R br	Naziv projekta	Indikatori rezultata	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta	Izvor informacija	Ukupni proračun (KM)	Realiziran o općinski proračun	Realizirano finansiranje iz ostalih izvora	Ostali izvori financiranja
10	Kupovina zemljišta za gradnju stambenih jedinica za obitelji čije su kuće uništene u prirodnoj nesreći	Izgradnja novih stambenih jedinica kupovina zemljišta za 12 duluma	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	150.000,00	0	150.000,00 + 130.000,00 KM	Kantonalno ministarstvo za rad, soc.politiku i izbjeglice Općina Žepče
11.	Zgrada Bravačić – Tripartitni ugovor	Izgrađeno 10 stanova za interno raseljene osobe u općini Žepče.	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	115.000,00	0	85.000,00 30.000,0 Nije još utrošeno, a uplaćeno je	MIN. RAD I SOC.POL. ZDK; FMROI
12.	Saniranje korita rijeke Krajnjače i potoka Bistrice	Sanirano korito rijeke Krajnjače, izgrađena obaloutrvda u Bistrici.	Općina Žepče	Realizacija u 2015 i 2016.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	142.000,00	5.000,00	137.000,00	FED.MIN.PR OST.UREĐEN JA
13.	EU oporavak od poplava – Općina Žepče	Sanirano 67 objekata od poplava	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	300.000,00	0	300.000,00	DELEGACIJA EU



OPĆINA ŽEPČE

R br	Naziv projekta	Indikatori rezultata	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta	Izvor informacija	Ukupni proračun (KM)	Realiziran o općinski proračun	Realizirano finansiranje iz ostalih izvora	Ostali izvori financiranja
14.	Podrška švicarskog Karitasa obnovi općine Žepče nakon poplava	omogućeno useljenje u nove stamb.objekte, obnovljena vodovodna infrastruktura, omogućeno bavljenje poljoprivredom i stjecanje prihoda Izgrađeno 30 kuća - 23.11. primopredaja ključava	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	1.100.000,00	0	1.100.000,00	ŠVICARSKI KARITAS (Švicarska Vlada, Winerrberge r i dr. Donatori)
15.	Izgradnja infrastrukture u novom naselju – Golubinja	Izgrađen sistem vodovoda i kanalizacije u novom naselju Golubinja	Općina Žepče	Projekt završen.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	450.000,00	0	350.000,00 100.000,00	CRS – Američka kat-organizacija – 350.000,00 i Fond za pomoć 100.000,00
16.	Dodjela građevinskog materijala obiteljima čiji su domovi stradali u prirodnoj nepogodi	Dodijeljen građevinski materijal za 9 obitelji	Općina Žepče	Projekt završen.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	150.000,00	0	150.000,00	FMROI
17.	Dodjela novčanih sredstava obiteljima čiji su domovi stradali u prirodnoj nepogodi „FAZA 1“	9 obitelji dobilo novac za gradnju ili kupnju stambenog objekta; sanirano klizište	Općina Žepče	Projekt završen.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	321.000,00	0	321.000,00	Federalni fond za pomoć



R br	Naziv projekta	Indikatori rezultata	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta	Izvor informacija	Ukupni proračun (KM)	Realiziran o općinski proračun	Realizirano finansiranje iz ostalih izvora	Ostali izvori financiranja
18.	Dodjela novčanih sredstava obiteljima čiji su domovi stradali u prirodnoj nepogodi „ FAZA 2“	4 obitelji dobile sredstva za izgradnju ili kupnju stambenog objekta; sanirano klizište	Općina Žepče	Projekt završen.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	142.000,00	0	142.000,00	Federalni fond za pomoć
19.	Čišćenje korita rijeka Željeznice, Papratnice i Rakovice.	Uređena ušća rijeke Željeznice, Papratnice i Rakovice	Općina Žepče	Projekt završen.	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	115.000,00	0	115.000,00	AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
20.	Rekonstrukcija putne infrastrukture u područjima općine Žepče pogodjenim poplavama	Uređena putna infrastruktura i ušća rijeke u Papratnici i most u Žaljeznom Polju	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	1.406.000,00 ukupno odobrena sredstva (350.000 ŽP, 216.000 ŽP i 465.000 Papratnica)	0	1.406.000,00 ukupno odobrena sredstva (350.000 ŽP, 216.000 ŽP i 465.000 Papratnica)	Federal. min. poljop. vodop. i šumarstva Jedinica PIU
21.	Rekonstrukcija putne infrastrukture u područjima općine Žepče pogodjenim poplavama	Rekonstrukcija najprioritetnije infrastrukture za pružanje javnih usluga u najteže pogodjenim područjima Uređena putna infrastruktura	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	206.600,00	0	206.600,00	Federalno ministarstvo financija



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

R br	Naziv projekta	Indikatori rezultata	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta	Izvor informacija	Ukupni proračun (KM)	Realiziran o općinski proračun	Realizirano finansiranje iz ostalih izvora	Ostali izvori financiranja
22.	Rekonstrukcija putne infrastrukture u područjima općine Žepče pogodjenim poplavama	Rekonstrukcija najprioritetnije infrastrukture za pružanje javnih usluga u najteže pogodjenim područjima Uređena putna infrastruktura	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	176.600,00	0	176.600,00	Premijer Ze-Do kantona
23.	Rekonstrukcija putne infrastrukture u područjima općine Žepče pogodjenim poplavama	Uređena putna infrastruktura	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	97.483,00	0	97.483,00	Fond okoliša Ze-Do kantona
24.	Rekonstrukcija infrastrukture (mostovi, vodovod) i nabavka opreme i cisterne za vodu	Uređena putna infrastruktura	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	600.000,00	0	600.000,00	UNDP
25.	Nabavka kamiona	Nabavka vozila za saniranje šteta od prirodne nesreće	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za gospodarstvo i financije	340.000,00	0	340.000,00	Ujedinjeni arapski emirati
26.	Saniranje šteta od poplava –Vlada RH	Sanirane štete - putna infrastruktura i korita rijeka u Bostrici, Bljuvi, Globarici, Hrastuši, Lovnici, Ljubnoj, Orahovici, Ponijvu, Radunicama.	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	240.000,00	0	250.000,00	VLADA RH



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

R br	Naziv projekta	Indikatori rezultata	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta	Izvor informacija	Ukupni proračun (KM)	Realiziran o općinski proračun	Realizirano finansiranje iz ostalih izvora	Ostali izvori financiranja
28.	Saniranje šteta od poplava –Općina Žepče	Rekonstrukcija najprioritetnije infrastrukture za pružanje javnih usluga u najteže pogodjenim područjima	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	802.000,00	802.000,00	0	
29.	Saniranje šteta od klizišta– Općina Žepče	Saniranje klizišta u naseljenom mjestu Balačići, MZ Željezno Polje	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	50.000,00	0	50.000,00	Norveška ambasada
30.	Saniranje šteta od poplava –Općina Žepče	Rekonstrukcija najprioritetnije infrastrukture za pružanje javnih usluga u najteže pogodjenim područjima	Općina Žepče	Projekt završen	Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje	178.000,00	49.000,00	229.000,00	Donacije pravnih osoba



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

R br	Naziv projekta	Indikatori rezultata	Nositelji implementacije	Trajanje i status projekta	Izvor informacija	Ukupni proračun (KM)	Realiziran o općinski proračun	Realizirano finansiranje iz ostalih izvora	Ostali izvori financiranja
31.	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Preko (Zaseok Tuke)	Izrađena vodovodna mreža za 20 domaćinstava u naselju Preko. Olakšan položaj za 5 domaćinstava čije su kuće porušene tijekom poplava 2014. god. a koji grade kuće u naselju Preko. Riješeno pitanje vodosnabdijevanja za 15 postojećih domaćinstava u naselju Preko.	JP "Komunalno"	Projekt završen		26.785,29	16.785,29	10.000,00	Ministarstvo za rad, socij.pol. i izbj. ZDK
32.	Izgradnja bazena u naseljenom mjestu Balačić Željezno polje	Bazen od 100 kubika	Švicarski karitas	Projekt završen.	Služba	120.000,00	0	0	Švicarski karitas



OPĆINA ŽEPČE

Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

33.	Put Tatarbudžak-Đuzel Group	Pripremni, betonski i asfalterski	Općina Žepče	Završeno	Služba za gospodarstvo i financije	86.887,85	86.887,85	0	0
34.	Rekonstrukcija puta Globarica	Pripremni, betonski i tampon, asfalterski	Vlada Republike Hrvatske i Općina Žepče	Završeno	Služba za gospodarstvo i financije	61.418,03	11.021,76	50.396,27	Vlada Republike Hrvatske
35.	Put Vinište	Pripremni, betonski i tampon, asfalterski	MLJP BIH Fond za povratak i Općina	Završeno	Služba za gospodarstvo i financije	12.078,89	2.078,89	10.000,00	Fond
36.	Dionica puta Donji Lug-Vrbica	Pripremni, betonski i tampon, asfalterski	Općina Žepče	Završeno	Služba za gospodarstvo i financije	51.855,10	51.855,10	0	0
37.	Vodovod Osova	Riješena vodoopskrba za 30 kuća	JP Komunalno Žepče	Završeno	JP Komunalno Žepče	40.000,00	30.000,00	10.000,00	JP „Komunalno ”“ Žepče
						Ukupni proračun: 9.530.788,16	Realiziran o općinski proračun: 1.094.601, 89	Realizirano ostali izvori financiranja 8.446.159,27	



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

IV. PRAĆENJE PROVEDBE OSTALIH STRATEŠKIH DOKUMENATA OPĆINE ŽEPČE

PROVEDBA AKCIONOG PLANA ZA 2015. GODINU PRATILA JE IZVRŠENJE OSTALIH STRATEŠKIH DOKUMENATA OPĆINE ŽEPČE I TO:

Veza sa: PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA 2011.-2015.; PKI 2015.-2019.

Ukupno realizirano iz Programa kapitalnog investicija za 2015. godinu 27 projekata koji odgovaraju SC 1 (1 projekt); SC2 (4 projekta); SC3 (21 projekata) i SC4 (1 projekt). Od ukupnog broja 14 projekata je završeno dok 13 projekata nastavlja sa implementacijom u 2016. godini.

R.B.	Naziv projekta	Status projekta	Veza sa SC
1	IFAD – Sanacija putnih pravaca Orahovica – Tubaci, Željezno Polje – Mjestova Ravan	Završeno.	1
2	Izgradnja glazbene škole „Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče	Nastavlja se u 2016.	2
3	Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Begov Han“ Begov Han	Nastavlja se u 2016.	2
4	OŠ „Žepče“-Nadogradnja i saniranje dijela škole (Mala škola)	Nastavlja se u 2016.	2
5	OŠ „Žepče“- Izgradnja područne osnovne škole Papratnica	Nastavlja se u 2016.	2
6	Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	Nastavlja se u 2016.	3
7	Izgradnja vodovoda Osova	Završeno.	3
8	Izgradnja sortirnice otpada (Faza 1-projekt)	Nastavlja se u 2016.	3
9	Regulacija lijeve obale rijeke Bosne - Izgradnja obaluutvrda na vodotocima općine Žepče	Nastavlja se.	3
10	Kanalizacija Brezovo Polje	Završeno.	3
11	Sanacija potoka Džamijaš Golubinja	Završeno.	3
12	Izgradnja kotlovnice na bio-otpad (Faza 1-projekt)	Nastavlja se.	3
13	Izgradnja ulice u Novom naselju	Završeno.	3
14	Rekonstrukcija puta Radovlje – Osova	Završeno.	3
15	Sanacija lokalnog puta D. Lovnica i G. Lovnica	Završeno.	3
16	Put M17-Lager	Nastavlja se.	3
17	Rekonstrukcija gradskih ulica	Nastavlja se.	3
18	Program izgradnje javne rasvjete na području općine Žepče	Završeno.	3
19	Javna rasvjeta MZ Ciglana Ulica Luke	Završeno.	3
20	Javna rasvjeta Ljubna	Završeno.	3
21	Javna rasvjeta Orahovica	Završeno.	3
22	Javna rasvjeta Želeća	Završeno.	3
23	Saniranje klizišta Mjestova Ravan	Nastavlja se u 2016.	3
24	Saniranje klizišta u Brankovićima	Završeno.	3
25	Revitalizacija izvorišta mineralne vode Kisieljak	Završeno.	4
26.	Vodovod Begov Han	Nastavlja se u 2016.	3
27.	Rekonstrukcija lokalnog puta Ljubna	Nastavlja se u 2016.	3



OPĆINA ŽEPČE



Razvojna Agencija Žepče d.o.o.
Development Agency Žepče d.o.o.

Veza sa : LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN 2012 – 2017 :

Ukupno realizirano iz LEAP-a za 2015. godinu 5 projekata koji odgovaraju SC3 (5 projekt). Od ukupnog broja svih 5 projekata iz LEAp-a nastavlja sa implementacijom u 2016. godini.

Red. br.	Naziv projekta	Status projekta	Veza sa SC
1	Izgradnja sustava za opskrbu vodom naselje MZ Lug Brankovići i Donja Ozimica	Nastavlja se u 2016.	3
2	Nabavka metalnih kontejnera i PVC kanti za otpad	Nastavlja se u 2016.	3
3	Sanacija vodozahvata i spajanje i zaštita izvorišta – Ravna rijeka	Nastavlja se.	3
4	Regulacija lijeve obale rijeke Bosne - Izgradnja obaluutvrda na vodotocima općine Žepče	Nastavlja se.	3
5	Izgradnja grubog filtra kanalizacijske vode na ulazu u kanaliz.prečistač	Nastavlja se.	3

V. IZAZOVI U PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE

5.1. PODACI O NEREALIZIRANIM PROJEKTIMA IZ AKCIONOG PLANA 2015

R B	NAZIV PROJEKTA	Prijavitelj	RAZLOG NEPROVOĐENJA PROJEKTA PREMA PLANU	STATUS
1.	Izgradnja sortirnice otpada (Faza 1-projekt)	JP „Komunalno“	Nije odobren od donatora.	Nastavlja se u 2016.
2.	Sanacija vodozahvata i spajanje i zaštita izvorišta - Ravna rijeka	JP „Komunalno“	Nije odobren od donatora.	Nastavlja se u 2016.
3.	Izgradnja grubog filtra kanalizacijske vode na ulazu u kanaliz.prečistač	JP „Komunalno“	Nije odobren od donatora.	Nastavlja se u 2016.
4.	Izgradnja kotlovnice na bio-otpad(Faza 1-projekt)	JP „Komunalno“	Nije odobren od donatora.	Nastavlja se u 2016.

5.2. POZITIVNI IZAZOVI U BUDUĆOJ PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE ŽEPČE

Općina Žepče je formirala Odbor za praćenje provođenja Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018. Zadatak članova Odbora je da savjetuju u vezi sa pripremom operativnih planova realizacije Strategije i realizacijom pojedinačnih mjera i projekata, da daju savjete u vezi sa modalitetima i izvorima financiranja strateških projekata , da razmatraju godišnja izvješća o realizaciji Strategije i programa, da daju prijedloge za unapređenje realizacije i ažuriranje Strategije I da predlažu i daju preporuke Općinskom vijeću i Općinskom načelniku u cilju većeg i kvalitetnijeg uključivanja svih zainteresiranih strana. Radom Odbora koordinira Razvojna agencija Žepče.

VI. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Implementacija projekata iz Strategije razvoja u 2015. godini je provedena prema zacrtanom Akcionom planu za 2015. godinu i nije bilo većih odstupanja. Postotak izvršenja Akcionog plana za 2015. godinu iznosi **91,8%**. S druge strane fokus je bio na projektima kojim su se rješavale nastale štete uslijed elementarne nepogode (poplava i klizišta) koje su zadesile općinu Žepče krajem 2014.



OPĆINA ŽEPČE godine. Implementacija projekata bila je djelomično usporena nedostatkom finansijskih sredstava koji se nisu mogli osigurati u dovoljnoj mjeri i za potrebe svih planiranih projekata (20 projekata djelimično implementirano i 4 projekta nisu uopće implementirana).

Najviše ostvarenih projekata je vezano za SC3. ukupno 24 projekta. Riječ je o infrastrukturnim projektima koji su proistekli iz potreba građana općine Žepče. Njihova realizacija će se nastaviti i u narednim godinama s obzirom da se radi o značajnim vrijednostima projekata. Najmanje projekata je iz SC4. Prepoznatljivost žepačkog identiteta ukupno 4 projekta.

Preporuka je da se u narednom periodu više pažnje posveti ispunjenju ovog strateškog cilja 4. i da se planira veći dio novca iz općinskog proračuna za ovu namjenu.

Također neohodno je da se vodi više računa i o ostvarenju SC1. Konkurentno gospodarstvo (13 projekata u 2015.) i SC 2. Razvoj ljudskih resursa i visok društveni standard (7 projekata u 2015. godini.), obzirom da se kroz realizaciju ovih strateških ciljeva doprinosi konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, otvaranju novih poduzeća od strane mladih i žena, rastu i razvoju postojećih malih i srednjih poduzeća, novim investicijama a sve zajedno novim radnim mjestima i povećanju broja zaposlenih u općini Žepče.

PREGLED SKRAĆENICA:

BEAR – Business Excellence Area – Područje poslovne izvrsnosti (općine Tešanj, Teslić i Žepče)

GiZ – Njemačko društvo za međunarodnu suradnju

IFAD – Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj

IPA – Instrument prepristupne pomoći financiranja iz Europske unije

JPD – Javno – privatni dijalog

JPP- Javno-privatno partnerstvo

LEF- Lokalni ekonomski forum

LGAP- Lokalni gender akcioni plan

LOD – Program jačanja lokalne demokracije

MSP – malo i srednje poduzetništvo

MZ- mjesna zajednica

PKI – Plan kapitalnih investicija

SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj

UNDP –Razvojni program Ujedinjenih naroda

Žepče, 30.studeni 2015.

Direktorica RAŽ-a

Branka Janko



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-02-210/15
Datum,30.12.2015.godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Žepče", broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 31. sjednici održanoj 29.12.2015.godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji projekata iz Akcionog plana za 2015.godinu iz Strategije razvoja općine Žepče 2011.-2018.godine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine.

Dostaviti:

- 1.Općinski načelnik
- 2)RAŽ
- 3.Služba za gospodarstvo i finansije
- 4.a/a



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhamed Jusufović