



OPĆINA ŽEPČE

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE 2015. – 2019.

**IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI
ZA 2017. GODINU**

Žepče, prosinac 2017. godine

Sadržaj

UVOD	3
LISTA SKRAĆENICA.....	4
I Monitoring, evaluacija i izvještavanje o izvršenju PKI 2015.-2019. U 2017. godini	5
II PREGLED REALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SKUPINAMA	7
III FINANCIJSKI PREGLED IMPLEMENTACIJI PROJEKTA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE U 2017. GODINI.....	8
ZAKLJUČAK.....	14

UVOD

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Žepče Br:01-23-232/14 od 31.12.2014. o izradi Programa kapitalnih investicija općine Žepče (u daljnjem tekstu PKI), Općina Žepče je početkom 2015. godine pristupila procesu izrade navedenog programa za period 2015. – 2019.

Rad na izradi PKI predvodio je Koordinacioni tim za izradu PKI, koji broji 13 članova, imenovan Odlukom Br: 01/1-05-109/15 Općinskog načelnika od 03.02.2015.godine

Općinski načelnik je 04.05.2015. raspisao Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za investiranje za Programa kapitalnih investicija općine Žepče, koji je bio otvoren do 04.06.2015. godine.

Po zatvaranju javnog poziva, Koordinacioni tim izvršio bodovanje svih zaprimljenih projekata sukladno utvrđenim kriterijima za bodovanje projekata koje je usvojilo Općinsko vijeće odlukom Br. 01-23-77/15.

Prilikom izrade PKI vodilo se računa o usuglašenosti ovog dokumenta sa planovima viših razina vlasti, ZDK, Federacije BIH i BIH.

U PKI 2015.-2019. rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usuglašeni sa projekcijom Proračuna, Strategijom razvoja općine Žepče, uključujući LEAP i GAP, odlukama i drugim aktima općine Žepče za svaku komunalnu djelatnost.

Projekti su razvrstani po tematskim skupinama na slijedeći način:

I. CESTOVNA INFRASTRUKTURA

II. VODOVOD I KANALIZACIJA

III. ELEKTRIČNA ENERGIJA

IV. EKONOMIJA, POLJOPRIVREDA

V. OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA

VI. PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA

Ukupna vrijednost PKI općine Žepče za razdoblje 2015.-2019. godine iznosi 29.918.206,09 KM.

LISTA SKRAĆENICA

EU – Europska unija

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Njemačko društvo za međunarodnu suradnju

UNDP – Razvojni program Ujedinjenih Nacija

LID – Local integrated development Project – Projekt lokalnog integriranog razvoja

MEG – Municipal Environmental and Economic Governance Project (MEG) – Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja

CRS – Catholic Relief Services

MLJPI – Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH

KUCZ – Kantonalna uprava civilne zaštite

Fond z.o. – Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

FERP – Projekt hitnog oporavka od poplava

FMRO – Federalno ministarstvo raseljenih osoba

ZDK – Zeničko-dobojski kanton

FMPU – Federalno ministarstvo prostornog uređenja

JP Ceste FBiH – Javno poduzeće Ceste Federacije BiH

KŠC – Katolički školski centar

UzoR – Udruga za održivi razvoj Žepče

UPIP – Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče

TRA – Tešanjaska razvojna agencija

CZSR – Centar za socijalni rad općine Žepče

KUCZ – Kantonalna uprava civilne zaštite

I Monitoring, evaluacija i izvještavanje o izvršenju PKI 2015.-2019. U 2017. godini

Sustav monitoringa i evaluacije su sastavni dijelovi praćenja procesa implementacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019., i omogućuju transparentnost, mjerenje stupnja ostvarenja postavljenih ciljeva i omogućili da se poduzmu odgovarajuće mjere s ciljem eventualnih korekcija tijekom implementacije.

Proces monitoringa i evaluacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče provela je Razvojna agencija Žepče, a podatke koji se nalaze u izvještaju je prikupila i provjerila Služba za gospodarstvo i financije općine Žepče.

Za potrebe izrade Polugodišnje informacije o implementaciji Programa kapitalnih investicija općine Žepče za 2017. godinu vršeno je kontinuirano prikupljanje relevantnih podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekta.

Cilj izvještavanja je da se odredi stupanj realizacije, odnosno provedbe Programa kapitalnih investicija općine Žepče u 2017. godini. Također, cilj je da se od predlagatelja projekta, kao i od odgovornih za implementaciju, dobiju informacije o uočenim problemima i rizicima koji se eventualno javljaju prilikom implementacije određenih aktivnosti, kako bi se moglo blagovremeno reagirati i predvidjeti mjere za otklanjanje uočenih problema i rizika u narednom periodu.

Ukupno 39 projekata iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. je bilo planirano za implementaciju u 2017. godini. Tijekom ažuriranja u 2017. godini, na osnovu ukazanih potreba na terenu i ukazanih mogućnosti financiranja, osim prethodno spomenutih projekata, implementirano je još 19 projekata koji nisu bili prethodno planirani za implementaciju u 2017. godini.

Sukladno tome, ukupan broj projekata iz PKI koji su obrađeni u izvještaju za 2017. godinu je **58**, sa ukupnom planiranom vrijednošću od **2.386.643,00 KM** i sa sljedećom raspodjelom po skupinama:

- I - Cestovna infrastruktura – **31**;
- II – Vodovod i kanalizacija – **8**;
- III – Električna energija – **1**;
- IV – Ekonomija, poljoprivreda – **2**;
- V – Obrazovanje, sport, kultura – **11**;
- VI – Projekti iz ostalih područja – **5**.

Analizirajući stupanj implementacije navedenih projekata u lipnju 2017. godine, stanje je sljedeće:

- **46 tj. 79,31% projekata je završilo sa implementacijom prema planu za 2017. godinu,**
- **8 tj. 13,79% projekata je otpočelo sa implementacijom i nastavljaju se u 2018. godini,**
- **4 tj. 6,9% projekta još nisu otpočela sa implementacijom zbog nedostatka finansijskih sredstava.**

Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz PKI za 2017. godinu iznosila je **2.386.643,00 KM**. Ukupno uloženo u implementaciju PKI u 2017. godini je **2.717.906,04 KM**. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz općinskog proračuna u 2017. godini iznosi: **973.646,03 KM**, što je **40,8%** realizacije ukupno uložениh sredstava u

implementaciju projekata. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz ostalih izvora u 2017. godini iznosi: **1.744.260,01 KM**, što je **73,08%** realizacije ukupno uložених sredstava u implementaciju projekata.

Analizirajući odnos vrijednosti planiranih projekata u 2017. godini koja iznosi **2.386.643,00 KM**, u odnosu na ukupno uložena sredstva u prvoj polovini 2017. godine **2.717.906,04 KM**, dolazimo do podatka da je postotak implementacije PKI za 2017. godinu **113,88%**.

Analizirajući vezu projekata planiranih u Planu implementacije PKI za 2017. godinu sa Strategijom razvoja općine Žepče 2011. – 2018. i njihovu komplementarnost sa istom, stanje je kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Projekti u 2017. godini
1 . Konkurentno gospodarstvo	1.1 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	2
	1.2 Poticanje primjene i razvoja suvremenih tehnologija, inovacija i znanja	
	1.3 Poticanje i razvoj ruralnih područja razvojem obiteljskih gazdinstava i obrta	
	1.4 Stvaranje turističkog proizvoda	
SC1 UKUPNO		2
2. Razvoj ljudskih resursa i visok	2.1. Osiguravanje optimalne uposlenosti	
	2.2. Razvoj ljudskih resursa	6
	2.3. Visok stupanj zdravstvene i socijalne zaštite	1
	2.4. Razvoj civilnog društva	
SC2 UKUPNO		7
3. Uravnoteženi i održiv razvoj	3.1. Unapređenje infrastrukturnih sustava gospodarenje (voda, otpadi, zagađenja i zemljište)	48
	3.2. Ravnomjeran razvoj gradskog i seoskog područja općine	1
	3.3. Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem	
SC3 UKUPNO		49
4. Prepoznatljiv ost žepačkog identiteta	4.1. Očuvanje biološke i krajolike raznolikosti u funkciji razvoja	
	4.2. Očuvanje kulturne baštine u funkciji razvoja	
	4.3. Razvoj multikulturalizma	
SC4 UKUPNO		0
UKUPNO		58

U nastavku su dati pregledi strukture realiziranih financiranja po skupinama projekata (*II – pregled realiziranog financiranja po skupinama*) i financijski pregled implementacije projekata u 2017. godini (*III Financijski pregled implementaciji projekta iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče u 2017. godini*)

II PREGLED REALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SKUPINAMA

R.B.	NAZIV SKUPINE	Procjena vrijednosti projekta u 2017. KM	Izvori financiranja u KM		UKUPNO KM
			Realizirano financiranje iz općinskog proračuna	Realizirano financiranje iz ostalih izvora	
1.	I - Cestovna infrastruktura	946.000,00	562.356,09	855.655,42	1.418.011,51
2.	II – Vodovod i kanalizacija	660.643,00	79.921,40	346.604,59	426.525,99
3.	III – Električna energija	20.000,00	27.857,7	0,00	27.857,7
4.	IV – Ekonomija, poljoprivreda	200.000,00	62.552,00	0,00	62.552,00
5.	V – Obrazovanje, sport, kultura	400.000,00	196.151,42	384.000,00	580.151,42
6.	VI – Projekti iz ostalih područja	160.000,00	44.807,42	158.000,00	202.807,42
	UKUPNO KM:	2.386.643,00	973.646,03	1.744.260,01	2.717.906,04

III FINANCIJSKI PREGLED IMPLEMENTACIJI PROJEKTA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE U 2017. GODINI

PREGLED STANJA PO OBLASTIMA

Projekt	Ukupni planirani proračun projekta u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Pojашnjenje stavki A B C D E	
	A.	B.	C.	D.	E.		
I CESTOVNA INFRASTRUKTURA							
1	M17 – Lager (<i>M17-Biljevina</i>)	100.000,00	100.000,00	101.722,00	0	0	
2	Rekonstrukcija gradskih ulica	50.000,00	50.000,00	47.000,00	0	0	
3	Nastavak modernizacije ceste, te izgradnja trotoara u Ul. Fra Vjeke Čurića i N. Naselju	120.000,00	20.000,00	9.231,95	100.000,00 Vlada FBiH	100.000,00	E Min.financija FBiH
4	Asfaltiranje i rekonstrukcija puta u MZ Vrbica	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 Vlada ZDK	10.000,00	E Min.za rad, soc.politiku i izbjeglice ZDK
5	Asfaltiranje puta (MZ Novo Naselje) (<i>Novo naselje – Dnevni centar</i>)	100.000,00	50.000,00	6.082,00	50.000,00 (FMPU)	50.000,00	E F Ministarstvo pros. uređenja
6	Rekonstrukcija lokalnog puta Donja Lovnica – Gornja Lovnica u dužini od 2600 m (<i>Rekonstrukcija puta u MZ Gornja Lovnica</i>)	60.000,00	0	0	75.000,00	0	
7	Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Bistrica, dionica R-465 Lučići	50.000,00	0	12.000	0	28.000	E FMROI
8	Asfalt u MZ Opšenik (<i>Rekonstrukcija puta u MZ Opšenik</i>)	50.000,00	0	0	50.000,00	50.000,00	E FMROI
9	Rekonstrukcija puta Radovlje – Osova (kroz MZ Lupoglav)	50.000,00	50.000,00	13.314,11	0	100.000,00	E F Ministarstvo pros. uređenja
10	Izgradnja lokalnog puta Gornja Golubinja	40.000,00	40.000,00	0	0	0	
11	Asfaltiranje puta prema groblju	60.000,00	0	49.400,00	0	5.600,00	E Sredstva građana

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
	(Ponijevo) - (Rekonstrukcija puta u MZ Ponijevo)						
12	Asfaltiranje glavnog puta do groblja (Vinište)	40.000,00	20.000,00	5.100,00	20.000,00 (UNDP)	17.000	E UNDP
13	Rekonstrukcija oštećenih dionica u MZ Željezno Polje (Šahmani, Biljevina, Orčevići i Mjestova ravan)9	40.000,00	40.000,00	40.696,00	0	0	
14	Izgradnja autobusnih stajališta u MZ	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0	0	
15	Rekonstrukcija mosta u Donjem Lugu	20.000,00	20.000,00	7.000,00	0	25.881,00	E KUCZ ZDK
16	Rekonstrukcija mosta u MZ Radovlje	15.000,00	15.000,00	11.890,00	0	0	
17	Rekonstrukcija mosta u MZ Ljubna	12.000,000	12.000,00	11.004,84	0	3.000,00	E Mjesna zajednica
18	Betoniranje puta u MZ Zenički Put (Đereci)	14.000,00	14.000,00	17.361,69	0	0	
19	MZ Ljubna – rekonstrukcija puta od škole do G. Ravne	50.000,00	50.000,00	43.274,27	0	10.000,00	E Mjesna zajednica
20	Izgradnja puta u MZ Lug (Gradina)	45.000,00	10.000,00	6.472,99	0	35.000,00	E KUCZ
	UKUPNO:	946.000,00	511.000,00	399.549,85	305.000,00	434.481,00	
II VODOVOD I KANALIZACIJA							
1	Kanalizacija u MZ Gornji Lug	100.000,00	0	0	50.000,00 ZDK	50.000,00	E MPŠV ZDK
2	Izgradnja vodovodne mreže za MZ Selište	50.000,00	0	0	90.000,00 ZDK	98.000,00	E MPŠV ZDK
3	Vodovod Lug – Brankovići – Ozimica	100.000,00	0	0	50.000,00 ZDK	50.000,00	E MPŠV ZDK
4	Desnoobalni kolektor III faza	170.000,00	70.000,00	79.921,40	100.000,00 (Fond z.o.)	88.604,59	E Fond z.o. FBiH
5	Kanalizacija u MZ Opšenik	57.000,00	0	0	57.000,00	0	

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
6	Kanalizacija u MZ Gornja Ozimica, zaseoci Barica i Karse	73.643,00	0	0	73.643,00	0	
7	Bazen Šahmani	50.000,00	0	0	50.000,00	0	
8	Kanalizacija Biljevina – Ivlje – Delići	60.000,00	0	0	60.000,00 ZDK	60.000,00	MPŠV ZDK
UKUPNO:		660.643,00	70.000,00	79.921,40	530.643,00	346.604,59	
III ELEKTRIČNA ENERGIJA							
1	Poslovni centar XP – javna rasvjeta	20.000,00	20.000,00	27.857,70	0	0	
UKUPNO:		20.000,00	20.000,00	27.857,7	0	0	
IV EKONOMIJA, POLJOPRIVREDA							
1	Infrastruktura u industrijskoj zoni „POLJA“	150.000,00	30.000,00	49.000,00	120.000,00	0	
2	Izrada detaljne prostorno-planske dokumentacije, proširenje urbane gradske zone na lokaciju „Polja“ – (Novo Žepče – urbanistički projekt)	50.000,00	50.000,00	13.552,00	0	0	
UKUPNO:		200.000,00	80.000,00	62.552,00	120.000,00	0	
V OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA							
1	Izgradnja sportske dvorane u OŠ „Begov Han“ Begov Han	50.000,00	50.000,00	51.000,00	50.000,00 ZDK	70.000,00	E Min. Obraz. ZDK
2	Izgradnja školske radionice (SMŠ) - (projektna dokumentacija)	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0	0	
3	OŠ „Abdulvehabllhamija“ Željezno Polje	10.000,00	10.000,00	11.400,00	0	0	
4	Projekt rekonstrukcije i izgradnje OŠ Žepče sa područnim školama	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0	0	
5	Unutarnje uređenje koncertne	20.000,00	20.000,00	19.944,00	0	0	

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Pojашnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
	dvorane GŠ „Katarina Kosača Kotromanić“						
6	Izgradnja školske zgrade u Ozimici	290.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00 (Vlada RH)+ 70.000,00 (UNDP)+ 50.000,00 (Vlada ZDK)	250.000,00	E Vlada RH, UNDP, ZDK
UKUPNO:		400.000,00	130.000,00	142.344,00	300.000,00	320.000,00	
VI PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA							
1	Saniranje klizišta u MZ Orahovica	120.000,00	20.000,00	24.807,42	100.000,00 (UNDP)	100.000,00	E UNDP
2	Izgradnja nove ambulante u MZ Ozimica	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 (Dom zdravlja)	8.000	E Dom zdravlja
UKUPNO:		160.000,00	40.000,00	44.807,42	120.000,00	108.000,00	

IMPLEMENTIRANI PROJEKTI KOJI NISU BILI U PLANU ZA 2017. GODINU

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Pojашnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
I CESTOVNA INFRASTRUKTURA							
1	Sanacija lokalnog puta u MZ Milišići	0	0	32.021,08	0	0	
2	Ulica u Novom naselju (naspram kuće Ante Radića)	0	0	25.232,95	0	0	
3	Sanacija korita rijeke Željeznice i trupa puta M17 – Željezno Polje	0	0	0	0	99.824,42	E KUCZ
4	Podhodnik M17 – Zenički Put	0	0	0	0	300.000,00	E Direkcija cesta FBiH
5	Put Orčevići	0	0	24.911,04	0	15.000,00	E Mjesna zajednica
6	Betoniranje puta u MZ Globarica (Mišići)	0	0	22.986,40	0	5.000,00	E Mjesna zajednica
7	Izgradnja potpornog zida u MZ Begov Han (Bunker)	0	0	13.980,55	0	0	
8	Radovi na putu Tunel-Osova	0	0	10.515,06	0	0	
9	AB put Goliješnica	0	0	12.500,28	0	0	
10	AB put Ravne	0	0	12.008,88	0	0	
11	Betoniranje puta Gornja Golubinja	0	0	8.650,00	0	1.350,00	E Građani
UKUPNO:		0	0	162.806,24	0	421.174,42	
V OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA							
1	Utoljavanje Škole Papratnica	0	0	0	0	30.000,00	E Švicarski caitas i FMPU
2	Područna škola Lupoglav	0	0	0	0	25.000,00	E Min. Obraz ZDK
3	Čišćenje brane i bazena Bistrica	0	0	16.000,00	0	0	
4	Izgradnja igrališta u Novom Naselju	0	0	26.000,00	0	0	

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2017. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2017. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
5	Izgradnja sportskog poligona u MZ Rakovica	0	0	11.807,42	0	9.000,00	E MZ Rakovica i NANSI d.o.o.
UKUPNO:		0	0	53.807,42	0	64.000,00	
VI PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA							
1	Dom kulture – zamjena stolarije	0	0	0	0	50.000,00	E FMPU
2	Sanacija klizišta u MZ Begov Han	0	0	10.000,00	0	0	
3	Sanacija klizišta u MZ Radunice	0	0	10.000,00	0	0	
UKUPNO:		0	0	20.00,00	0	50.000,00	

ZAKLJUČAK

PKI Općine Žepče za period 2015.-2019. godina predstavlja operacionalizaciju Strategije razvoja Općine Žepče za naznačeni period.

Godišnji planovi implementacije PKI-a predstavljaju konkretizaciju planskih aktivnosti. Preduvjeti za realizaciju PKI, osim osiguranja finansijskih sredstava u narednom periodu, su i definitivno jačanje administrativnih kapaciteta općine kroz preraspodjelu i obuku postojećih.

Implementacija projekata iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. - 2019. u 2017. godini se provodila prema zacrtanom planu za 2017. godinu i nije bilo većih odstupanja.

Implementacija projekata je bila djelomično usporena nedostatkom finansijskih sredstava koji se nisu mogli osigurati u dovoljnoj mjeri i za potrebe svih planiranih projekata (4 projekta nisu otpočela sa implementacijom).

Analizirajući visinu uloženi sredstava u projekte prema izvorima, evidentno je da je u 2017. godini skoro dvije trećine uloženi sredstava osigurano iz drugih izvora (ZDK, FBiH, EU, idr.) izvan općinskog proračuna, što predstavlja značajnu uštedu.

Problemi koji su se pokazali prisutnima i koji mogu uvjetovati realizaciju planiranih projekata su višestruki, a kao osnovni izdvajaju se:

- nemogućnost osiguranja finansijskih sredstava, posebno onih na koje lokalna samouprava ne može ili može djelomično uticati;
- izmjena zakonskih propisa ili donošenje novih koji će drastično promijeniti ekonomsko finansijsku poziciju proračuna lokalnih samouprava;
- izmjene i dopune Strategije razvoja općine kao "krovnog" dokumenta koji usmjerava razvoj područja;
- neblagovremena ili nedovoljno stručna izrada projektne dokumentacije i sl.

Bitno je naglasiti da se, kao i kod izrade Izvješća akcionog plana za implementaciju strategije, javlja kontinuirani problem prilikom izrade izvješća, koji se javlja u procesu prikupljanja informacija o provedenim projektima, izvršeni aktivnostima i realiziranim finansijskim sredstvima. Dostavljene informacije od strane drugih dionika strateškog procesa često znaju biti nepotpune, zbog čega prethodno navedene podatke ne smijemo tretirati kao 100% točne.

U Žepču, 06.12.2017.

Direktorica RAŽ-a
Branka
Branka Janko



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-02-170/17

Datum,22.12.2017.godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća ("Službeni glasnik Općine Žepče", broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 12. sjednici održanoj 21.12.2017.godine donijelo

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o implementaciji projekata za 2017.godinu (PKI 2015.-2019.)
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Žepče.

Dostaviti:

1. Općinski načelnik
2. RAŽ
3. Služba za gospodarstvo i finansije
4. a/a



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhamed Jusufović