



OPĆINA ŽEPČE

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE 2015. – 2019.

**IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI
ZA 2018. GODINU**

Žepče, prosinac 2018. godine

Sadržaj

UVOD	3
LISTA SKRAĆENICA.....	4
I Monitoring, evaluacija i izvještavanje o izvršenju PKI 2015.-2019.u 2018. godini	5
II PREGLED REALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SKUPINAMA	7
III FINANIJSKI PREGLED IMPLEMENTACIJI PROJEKTA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE U 2018. GODINI.....	8
IV IMPLEMENTIRANI PROJEKTI KOJI NISU BILI U PLANU ZA 2018. GODINU	13
ZAKLJUČAK.....	15

UVOD

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Žepče Br:01-23-232/14 od 31.12.2014. o izradi Programa kapitalnih investicija općine Žepče (u daljnjem tekstu PKI), Općina Žepče je početkom 2015. godine pristupila procesu izrade navedenog programa za period 2015. – 2019.

Rad na izradi PKI predvodio je Koordinacioni tim za izradu PKI, koji broji 13 članova, imenovan Odlukom Br: 01/1-05-109/15 Općinskog načelnika od 03.02.2015.godine

Općinski načelnik je 04.05.2015. raspisao Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za investiranje za Programa kapitalnih investicija općine Žepče, koji je bio otvoren do 04.06.2015. godine.

Po zatvaranju javnog poziva, Koordinacioni tim izvršio bodovanje svih zaprimljenih projekata sukladno utvrđenim kriterijima za bodovanje projekata koje je usvojilo Općinsko vijeće odlukom Br. 01-23-77/15.

Prilikom izrade PKI vodilo se računa o usuglašenosti ovog dokumenta sa planovima viših razina vlasti, ZDK, Federacije BiH i BiH.

U PKI 2015.-2019. rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usuglašeni sa projekcijom Proračuna, Strategijom razvoja općine Žepče, uključujući LEAP i GAP, odlukama i drugim aktima općine Žepče za svaku komunalnu djelatnost.

Projekti su razvrstani po tematskim skupinama na slijedeći način:

I. CESTOVNA INFRASTRUKTURA

II. VODOVOD I KANALIZACIJA

III. ELEKTRIČNA ENERGIJA

IV. EKONOMIJA, POLJOPRIVREDA

V. OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA

VI. PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA

Ukupna vrijednost PKI općine Žepče za razdoblje 2015.-2019. godine iznosi 29.918.206,09 KM.

LISTA SKRAĆENICA

EU – Europska unija

UNDP – Razvojni program Ujedinjenih Nacija

LID – Local integrated development Project – Projekt lokalnog integriranog razvoja

MEG – Municipal Enviromental and Economic Governance Project (MEG) – Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja

CRS – Catholic Relief Services

MLJPI – Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH

KUCZ – Kantonalna uprava civilne zaštite

Fond z.o. – Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

FERP – Projekt hitnog oporavka od poplava

FMRO – Federalno ministarstvo raseljenih osoba

ZDK – Zeničko-dobojski kanton

FMPU – Federalno ministarstvo prostornog uređenja

JP Ceste FBiH – Javno poduzeće Ceste Federacije BiH

KŠC – Katolički školski centar

UzoR – Udruga za održivi razvoj Žepče

UPIP – Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče

TRA – Tešanjaska razvojna agencija

CZSR – Centar za socijalni rad općine Žepče

KUCZ – Kantonalna uprava civilne zaštite

I Monitoring, evaluacija i izvještavanje o izvršenju PKI 2015.-2019.u 2018. godini

Sustav monitoringa i evaluacije su sastavni dijelovi praćenja procesa implementacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019., i omogućuju transparentnost, mjerenje stupnja ostvarenja postavljenih ciljeva i omogućili da se poduzmu odgovarajuće mjere s ciljem eventualnih korekcija tijekom implementacije.

Proces monitoringa i evaluacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče provela je Razvojna agencija Žepče, a podatke koji se nalaze u izvještaju je prikupila i provjerila Služba za gospodarstvo i financije općine Žepče.

Za potrebe izrade godišnje informacije o implementaciji Programa kapitalnih investicija općine Žepče za 2018. godinu vršeno je kontinuirano prikupljanje relevantnih podataka, odnosno mjerljivih indikatora izvršenja aktivnosti, putem općinskih službi i predlagatelja projekta.

Cilj izvještavanja je da se odredi stupanj realizacije, odnosno provedbe Programa kapitalnih investicija općine Žepče u 2018. godini. Također, cilj je da se od predlagatelja projekta, kao i od odgovornih za implementaciju, dobiju informacije o uočenim problemima i rizicima koji se eventualno javljaju prilikom implementacije određenih aktivnosti, kako bi se moglo blagovremeno reagirati i predvidjeti mjere za otklanjanje uočenih problema i rizika u narednom periodu.

Ukupno 56 projekata iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. – 2019. je bilo planirano za implementaciju u 2018. godini. Tijekom ažuriranja u 2018. godini, na osnovu ukazanih potreba na terenu i ukazanih mogućnosti financiranja, osim prethodno spomenutih projekata, implementirana su još 24 projekata koji nisu bili prethodno planirani za implementaciju u 2018. godini.

Sukladno tome, ukupan broj projekata iz PKI koji su obrađeni u izvještaju za 2018. godinu je **80**, sa ukupnom inicijalno planiranom vrijednošću od **4.326.696,72KM** i sa sljedećom raspodjelom po skupinama:

- I - Cestovna infrastruktura – **40**;
- II – Vodovod i kanalizacija – **15**;
- III – Električna energija – **4**;
- IV – Ekonomija, poljoprivreda – **2**;
- V – Obrazovanje, sport, kultura – **10**;
- VI – Projekti iz ostalih područja – **9**.

Analizirajući stupanj implementacije navedenih projekata u lipnju 2018. godine, stanje je sljedeće:

- **58 tj. 72,5% projekata je završilo sa implementacijom prema planu za 2018. godinu,**
- **22 tj. 27,5% projekata je otpočelo sa implementacijom i nastavljaju se u 2019. godini.**

Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz PKI za 2018. godinu iznosila je **4.326.696,72 KM**. Ukupno uloženo u implementaciju PKI u 2018. godini je **5.491.756,20 KM**. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz općinskog proračuna u 2018. godini iznosi: **1.212.293,38 KM**, što je **22,08%** realizacije ukupno uložених sredstava u implementaciju projekata. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz ostalih izvora u 2018. godini iznosi: **4.279.462,82 KM**, što je **77,92%** realizacije ukupno uložених sredstava u implementaciju projekata.

Analizirajući odnos vrijednosti planiranih projekata u 2018. godini koja iznosi **4.326.696,72 KM**, u odnosu na ukupno uložena sredstva u 2018. godine **5.491.756,20 KM**, dolazimo do podatka da je postotak implementacije PKI za 2018. godinu iznosi **126,93%**.

Analizirajući vezu projekata planiranih u Planu implementacije PKI za 2018. Godinu sa Integriranim strategijom razvoja općine Žepče za period 2018. – 2027. i njihovu komplementarnost sa istom, stanje je kako slijedi:

Strateški cilj	Sektorski cilj	Projekti u 2018. godini
1. Razvijeno gospodarstvo i poljoprivreda	1.1. Razvijen sektor mikro, malih i srednjih poduzeća do 2022.g.	3
	1.2. Povećan plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište do 2022.g.	
SC1 UKUPNO		3
2. Unaprijeđen kvalitet života i sigurnost građana	2.1 Unaprijeđena zdravstvena i socijalna sigurnost građana do 2022.g.	2
	2.2 Smanjeni rizici od katastrofa do 2023.g.	3
	2.3. Do 2020.g. svi mladi imaju ravnopravan pristup osnovnom i srednjem obrazovanju usklađenim sa potrebama tržišta rada.	8
	2.4. Poboļjšani sportsko-kulturni sadržaji i efikasnost lokalne uprave do 2022.g.	3
SC2 UKUPNO		56¹
3. Povećana energetska učinkovitost i unaprijeđena zaštita okoliša	3.1 Unaprijeđena vodovodna i kanalizaciona infrastruktura do 2022.g.	15
	3.2 Unaprijeđen sustav upravljanja krutim otpadom do 2022.g.	
	3.3 Unaprijeđena energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije do 2022.g.	6
SC3 UKUPNO		21
UKUPNO		80

U nastavku su dati pregledi strukture realiziranih financiranja po skupinama projekata (*II – pregled realiziranog financiranja po skupinama*) i financijski pregled implementacije projekata u 2018. godini (*III Financijski pregled implementaciji projekta iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče u 2018. godini*)

¹U ukupan zbroj projekata u Strateškom cilju 2 je uvršteno i 40 projekata iz domena cestovne infrastrukture koji direktno ne doprinose samo jednom od strateških ciljeva već doprinose unaprijeđenju cjelokupne kvalitete života i sigurnosti građana te tako osiguravaju ispunjenje **Strateškog cilja 2 - Unaprijeđen kvalitet života i sigurnost građana**.

II PREGLED REALIZIRANOG FINANCIRANJA PO SKUPINAMA

R.B.	NAZIV SKUPINE	Procjena vrijednosti projekta u 2018. KM	Izvori financiranja u KM		UKUPNO KM
			Realizirano financiranje iz općinskog proračuna	Realizirano financiranje iz ostalih izvora	
1.	I - Cestovna infrastruktura	1.726.629,52	626.886,71	1.537.413,27	2.164.299,98
2.	II – Vodovod i kanalizacija	1.198.467,2	336.711,03	1.004.331,2	1.341.042,23
3.	III – Električna energija	50.000	45.000,00	111.300,00	156.300,00
4.	IV – Ekonomija, poljoprivreda	130.000	71.000,00	150.569,11	221.569,11
5.	V – Obrazovanje, sport, kultura	910.000	27.949,14	934.349,24	962.298,38
6.	VI – Projekti iz ostalih područja	311.600	104.746,50	541.500,00	646.246,50
	UKUPNO KM:	4.326.696,72	1.212.293,38	4.279.462,82	5.491.756,20

III FINANCIJSKI PREGLED IMPLEMENTACIJI PROJEKTA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE U 2018. GODINI

PREGLED STANJA PO OBLASTIMA

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E	
		A.	B.	C.	D.	E.		
I CESTOVNA INFRASTRUKTURA								
1.	Rekonstrukcija puta Lupoglav – Osova - <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	200.000	0	0	200.000 ZDK KUCZ	179.666,01	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
2.	Izgradnja lokalnog puta Gornja Golubinja- <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	40.000	20.000	20.000,00	20.000 ZDK KUCZ	20.000,00	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
3.	Rekonst. Puta Mjestova Ravan – Biljevina - <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	180.000	0	0	180.000 ZDK KUCZ	166.708,72	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
4.	Asfaltiranje cesta u Novom naselju i Radovlju – <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	100.000	0	0	100.000 ZDK KUCZ	101.857,68	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
5.	Asfaltiranje puteva u Begov Hanu - <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	110.000	0	0	110.000 ZDK KUCZ	105.899,74	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
6.	Izgradnja gradske prometnice (Željeznička stanica – Rampa) (I. faza)– <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	110.000	0	0	110.000 ZDK KUCZ	115.000,00 Potpisan ugovor – radovi u tijeku	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
7.	Asfaltiranje puta u MZ Goliješnica – <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	80.000	0	17.000,00	80.000 ZDK KUCZ	103.551,17	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
8.	Asfaltiranje puta Donja Ozimica – <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	70.000	0	0	70.000 ZDK KUCZ	65.763,24	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
9.	Izgradnja puta u MZ Lug i MZ Lug Brankovići – <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	70.000	0	0	70.000 ZDK KUCZ	50.171,62	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
10.	Rekon. Puta MZ Lug Brankovići /put Komšići) – <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	40.000	0	0	40.000 ZDK KUCZ	50.361,45	E	Kantonalna uprava civilne zaštite
11.	Rekon. Puta MZ Gornji Lug– <i>Saniranje šteta nastalih od poplava i klizišta</i>	40.000	0	0	40.000 ZDK KUCZ	39.742,75	E	Kantonalna uprava civilne zaštite

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
12.	Rekonstrukcija puta Žepče-Zavidovići kroz naseljena mjesta Lupoglav, Milišići, Vinište (Nastavak Projekta hit. Opor. Od poplava)	150.000	0	8.000,00	150.000 (projekt hit. Oporavka od poplava)	85.000,00	E F. Min polj. i šuma. putem FERPA- Projekt hitnog oporavka od poplave
13.	Put Osova (Čimenjak) – Osovac (Betoniranje puta MZ Osova)	10.000	10.000	10.000,00	0	0	
14.	Betoniranje puta u G. Papratnici	15.000	15.000	21.000,00	0	0	
15.	Rekonstrukcija ulice Mala Trzna	28.000	8.000	5.000,00	20.000 FMROI	51.021,56 19.000,00	E Fed. min. raseljenih osoba i izbjeglica. Fed. min. rada i socijalne politike
16.	Rekonstrukcija gradskih ulica	100.000	100.000	115.000,00 ²	0	0	C Iz naknada za cestarinu
17.	Lager – Jastrebac, Lager – Biljevina (Asfaltiranje puta MZ Željezno polje – Jastrebac)	70.000	70.000	70.000,00	0	0	
18.	MZ Ljubna - Izgradnja puta Ljubna, Orašje, Papratnica	30.000	30.000	69.000,00	0	0	
19.	Rekonstrukcija puta MZ Vitlaci	30.000	30.000	30.000,00	0	0	
20.	Rekonstrukcija puta MZ Preko	20.000	20.000	20.000,00	0	0	
21.	Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta prema groblju – MZ Vinište** ³	36.999,50	20.000	21.956,69	16.999,50 UNDP	0	
22.	Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Orahovica**	22.100,00	5.100	5.100,00	17.000 UNDP	41.000,00	E FMPU
23.	MZ Gornja Ozimica - Asfaltiranje puta "Mujića kuće"***	10.894,55	3.000	3.000,00	7.544,55 UNDP 350 Građani	7.544,55 350	E UNDP Građani
24.	MZ Gornja Ozimica - Asfaltiranje puta "Bećine kuće"***	13.635,47	3.830,02	3.830,02	9.455,45 UNDP 350 Građani	9.455,45 350	E UNDP Građani
25.	Asfaltiranje puta MZ Radunice -Lučići	50.000	0	14.000,00	0	61.000,00	E F. Min. Prometa i građani
26.	MZ Gornje Ravne – dionica puta	50.000	0	6.000,00	0	56.000,00	E F. Min. Prometa i građani
27.	Put u MZ Ljubatovići	50.000	50.000	0	0	48.755,93	E Kantonalna uprava civilne zaštite
UKUPNO:		1.726.629,52	384.930,02	438.886,71	1.341.699,5	1.378.199,87	

² Rekonstrukcija ulice u MZ Novo Naselje, rekonstrukcija ulice Željeznička (Centar za dijalizu), održavanje i rekonstrukcija ostalih gradskih ulica

³Projekti označeni sa (**) se implementiraju u sklopu UNDP projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Riječ je o projektima pod rednim brojem: 21, 22, 23, 24, 34, 35, 51.

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E	
		A.	B.	C.	D.	E.		
II VODOVOD I KANALIZACIJA								
1.	Kanalizacija u MZ Gornji Lug	50.000	0	0	50.000 ZDK	49.901,24	E	KMPŠV
2.	Vodovod Lug – Brankovići – Ozimica	250.000	0	0	250.000 ZDK	250.000,00 Potpisan ugovor radovi u tijeku	E	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - ZDK
3.	Kanalizacija Biljevina – Ivlje – Delići (Kanalizacija Biljevina)	25.000	0	0	25.000 ZDK	24.997,20	E	ZDK
4.	Desno obalni kolektor III faza	120.000	0	0	120.000 ZDK	80.000,00 Potpisan ugovor radovi u tijeku	E	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - ZDK
5.	Kanalizacija u MZ Opšenik	8.000	0	0	8.000 ZDK	8.000,00	E	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - ZDK
6.	Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda MZ Vitlaci	11.000	0	0	11.000 ZDK	34.000,00	E	F.M raseljenih osoba i izbjeglica
7.	Bazen Šahmani	25.000	0	0	25.000 ZDK	28.000,00	E	F. min. raseljenih osoba i izbjeglica
8.	Izgradnja obalo utvrda na vodotocima općine Žepče (Izgradnja obalo utvrde rijeke Bosne)	100.000	0	0	100.000 Agen. za vod. Pod. R. Save	100.000,00 Potpisan ugovor radovi u tijeku	E	Agencija za vodno područje r. Save
9.	Unapređenje sustava vodoopskrbe kroz izgradnju vodovoda i uvođenje veće kontrole i nadzora nad isporukom pitke vode u općini Žepče	465.267,20	232.633,60	204.761,025	232.633,60 MEG projekt	204.761,025	E	MEG
10.	Sanacija korita rijeke Krajnjača – MZ Zenički put**	22.100	5.100	7.050,00	17.000 UNDP	16.450,00	E	UNDP
11.	Bolji uvjeti života MZ Ciglane kroz izgradnju sanitarne infrastrukture** (org.naziv - Izgradnja kanalizacije u naseljenim mjestima Zenički put, Luke, Ciglane, Berek i Opšenik)	22.100	5.100	6.900,00	17.000 UNDP	16.100,00	E	UNDP
12.	Kanalizacija u MZ Golubinja	100.000	0	0	100.000 ZDK	100.000,00 Potpisan ugovor radovi u tijeku	E	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - ZDK
UKUPNO:		1.198.467,20	242.833,60	218.711,03	955.633,60	912.209,47		

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Pojasnjenje stavki A B C D E	
		A.	B.	C.	D.	E.		
III ELEKTRIČNA ENERGIJA								
1.	Projekt javne rasvjete MZ Begov Han (Begovine i Kosići)	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0	0		
2.	Rekonstrukcija javne rasvjete gradskih ulica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0		
	UKUPNO:	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0	0		
IV EKONOMIJA, POLJOPRIVREDA								
1.	Infrastruktura u industrijskoj zoni „POLJA“	120.000,00	20.000,00	64.000,00	100.000 FMRPO	150.569,11 Potpisan ugovor radovi u tijeku	E	Fed. min razvoja, poduzetništva i obrta
2.	Izrada detaljne prostorno-planske dokumentacije, proširenje urbane gradske zone na lokaciju „Polja“ – (Novo Žepče – urbanistički projekt)	10.000,00	10.000,00	7.000,00	0	0		
	UKUPNO:	130.000,00	30.000,00	71.000,00	100.000,00	150.569,11		
V OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA								
1.	Unutarnji radovi i opremanje sportske dvorane OŠ Begov Han	70.000,00	0	0	70.000 Min. Obraz. ZDK	74.499,80 25.000,00	E	Ministarstvo obrazovanja ZDK
2.	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade SMŠ	110.000,00	0	0	110.000 Min. Obraz. ZDK	49.521,42 53.751,90	E	Ministarstvo obrazovanja ZDK
3.	Unutarnje uređenje koncertne dvorane GŠ „Katarina Kosača Kotromanić“-završetak	130.000,00	0	0	130.000 Min. Obraz. ZDK	130.000,00	E	Ministarstvo obrazovanja ZDK
4.	Zgrada OŠ Željezno Polje – rekonst.	30.000,00	0	0	30.000 Min. Obraz. ZDK	30.000,00	E	Ministarstvo obrazovanja ZDK
5.	Projekt rekonstrukcije i izgradnje Osnovne škole Žepče sa područnim školama(Područna škola Lupoglav – rekonst. - stolarija)	30.000,00	0	0	30.000 Min. Obraz. ZDK	30.029,22	E	Ministarstvo obrazovanja ZDK
6.	Projekt rekonstrukcije i izgradnje Osnovne škole Žepče sa područnim školama (Područna škola Papratnica – završetak)	40.000,00	0	0	40.000 Min. Obraz. ZDK	40.546,90	E	Ministarstvo obrazovanja ZDK
7.	Izgradnja nove zgrade Osnovne škole u Žepču	390.000,00	0	0	390.000 Min. Obraz. ZDK	390.000,00 Potpisan ugovor radovi u tijeku	E	Ministarstvo obrazovanja ZDK

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E	
		A.	B.	C.	D.	E.		
8.	Saniranje šteta nastalih od poplava - područna škola Globarica	100.000,00	0	21.000,00	100.000 FMPU	96.000,00	E	FMPU
9.	Sportski poligon Ozimica	10.000,00	10.000,00	24.449,14	0	0		
UKUPNO:		910.000,00	10.000,00	25.449,14	900.000,00	919.349,24		
VI PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA								
1.	Izgradnja nove ambulante u MZ Ozimica (II faza do krova) (III faza – završetak – CRS i Općina)	234.500,00	10.000,00	11.466,00	59.500 DUZH 165.000 USAID CRS	59.500 DUZH 165.000 USAID CRS	E	DUZH USAID CRS
2.	Rekonstrukcija Vatrogasnog doma (Zamjena krova Vatrogasne zgrade)	30.000,00	30.000,00	29.880,50	0	0		
3.	Izgradnja dječjeg igrališta u gradu Žepče	25.000,00	25.000,00	37.000,00	0	0		
4.	MZ Bistrica - Društveni centar za budućnost i nove izazove - faza II**	22.100,00	5.100,00	5.100,00	17.000 UNDP	17.000	E	UNDP
UKUPNO:		311.600,00	70.100,00	83.446,50	241.500,00	241.500,00		

IV IMPLEMENTIRANI PROJEKTI KOJI NISU BILI U PLANU ZA 2018. GODINU

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Pojашnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
I CESTOVNA INFRASTRUKTURA							
1.	MZ Begov Han (put pored rijeke Bosne)	0	0	0	0	74.213,40	E KUCZ
2.	Sanacija puta MZ Vinište - Zavidovići	0	0	20.000,00	0	30.000,00	E FMPU
3.	MZ Čusto brdo – izgradnja pješačkog mosta	0	0	11.000,00	0	0	
4.	MZ čusto brdo betoniranje puta	0	0	15.000,00	0	0	
5.	MZ Matina – asfaltiranje dionice puta	0	0	25.000,00	0	5.000,00	E Mještani
6.	Brankovići betoniranje puta	0	0	11.500,00	0	0	
7.	Ozimica – potporni zid za ambulantu	0	0	29.000,00	0	0	
8.	MZ Donje ravne betoniranje puta za gradski rezervoar Kamentovac	0	0	17.000,00	0	0	
9.	MZ Tatarbudžak - asfaltiranje dionice puta	0	0	15.000,00	0	0	
10.	MZ Pire – saniranje puta	0	0	17.000,00	0	0	
11.	Ambulanta Ozimica – asfaltiranje platoa	0	0	17.500,00	0	0	
12.	MZ Ž. Polje Balačići betoniranje puta	0	0	10.000,00	0	0	
13.	MZ Lug Brankovići – asfaltiranje puta (Mrkonjići)	0	0	0	0	50.000,00	E KUCZ
UKUPNO:		0	0	188.000,00	0	159.213,4	
II VODOVOD I KANALIZACIJA							
1.	Gornja Ozimica (Kanalizacija)	0	0	0	0	42.121,73	E KUCZ
2.	Vodovod Lug – Brankovići (OZ GOL)	0	0	108.000,00	0	50.000,00	E Mještani
3.	MZ Pire – saniranje vodovoda	0	0	10.000,00	0	0	
UKUPNO:		0	0	118.000,00	0	92.121,73	
III ELEKTRIČNA ENERGIJA							
1.	Izgradnja javne rasvjete u industrijskoj zoni „Polja“	0	0	0	0	101.800,00 Potpisan ugovor radovi u tijeku	E Ministarstvo za privredu ZDK

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2018. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2018. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E	
		A.	B.	C.	D.	E.		
2.	Javna rasvjeta MZ Ljubatovići	0	0	0	0	9.500,00	E	Donacija Općina Centar Sarajevo, Općina Žepče i Građani
UKUPNO:		0	0	0	0	111.300,00		
V OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA								
1.	Zamjena krova na područnoj školi u Ljubatovićima	0	0	2.500,00	0	15.000,00	E	ZDK
		0	0	2.500,00	0	15.000,00		
IV PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA								
1.	Dom zdravlja – centar za fizikalnu terapiju	0	0	0	0	50.000,00	E	FMPU
2.	Bistrica – sanacija šteta od poplava	0	0	0	0	100.000,00	E	FMPU
3.	Popločavanje platoa ispred Doma kulture	0	0	0	0	150.000,00 Potpisan ugovor radovi u tijeku	E	F.M Financija
4.	Obnova zgrade šumarije (plus stanari i ŠPD)	0	0	12.300,00	0	0		
5.	Zamjena krova zgrada br. 31 (poljoprivredna apoteka)	0	0	9.000,00	0	0		
UKUPNO:		0	0	21.300,00	0	300.000,00		

ZAKLJUČAK

PKI Općine Žepče za period 2015.-2019. godina predstavlja operacionalizaciju Integrirane strategije razvoja općine Žepče za naznačeni period.

Godišnji planovi implementacije PKI-a predstavljaju konkretizaciju planskih aktivnosti. Preduvjeti za realizaciju PKI, osim osiguranja finansijskih sredstava u narednom periodu, su i definitivno jačanje administrativnih kapaciteta općine kroz preraspodjelu i obuku postojećih.

Implementacija projekata iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015. - 2019. u 2018. godini se provodila prema zacrtanom planu za 2018. godinu i nije bilo većih odstupanja.

Implementacija projekata je bila djelomično usporena nedostatkom finansijskih sredstava koji se nisu mogli osigurati u dovoljnoj mjeri i za potrebe svih planiranih projekata (22 projekata su u tijeku implementacije i nastavljaju se u narednim godinama).

Analizirajući visinu uložених sredstava u projekte prema izvorima, evidentno je da je u 2018. godini **77,92% uložених sredstava osigurano iz drugih izvora** (ZDK, FBiH, EU, idr.) izvan općinskog proračuna, što predstavlja značajnu uštedu.

Problemi koji su se pokazali prisutnima i koji mogu uvjetovati realizaciju planiranih projekata su višestruki, a kao osnovni izdvajaju se:

- nemogućnost osiguranja finansijskih sredstava, posebno onih na koje lokalna samouprava ne može ili može djelomično uticati;
- izmjena zakonskih propisa ili donošenje novih koji će drastično promijeniti ekonomsko finansijsku poziciju proračuna lokalnih samouprava;
- izmjene i dopune Integrirane strategije razvoja općine kao "krovnog" dokumenta koji usmjerava razvoj područja;
- neblagovremena ili nedovoljno stručna izrada projektne dokumentacije i sl.

Bitno je naglasiti da se, kao i kod izrade Izvješća akcionog plana za implementaciju integrirane strategije, javlja kontinuirani problem prilikom izrade izvješća, koji se javlja u procesu prikupljanja informacija o provedenim projektima, izvršeni aktivnostima i realiziranim finansijskim sredstvima. Dostavljene informacije od strane drugih dionika strateškog procesa često znaju biti nepotpune, zbog čega prethodno navedene podatke ne smijemo tretirati kao 100% točne.

Žepče, 13.12.2018.



Branka Janko

Branka Janko
Direktorica RAŽ-a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-35/18

Datum: 20.12.2018. godine

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine Žepče“, broj :4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 14. sjednici održanoj 28.02.2018. godine donijelo:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o implementaciji projekata za 2018. godinu (PKI 2015. – 2019.)
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Žepče.

Dostaviti:

1. Općinski načelnik
2. RAŽ
3. Služba za gospodarstvo i finansije
4. a/a



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA

Muhamed Jusufović