

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za gospodarstvo i financije**

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE 2020. – 2024.

**IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI
ZA 2020. GODINU**

Žepče, travanj/april 2020

UVOD

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Žepče Br: 01-04-15/20 od 28.01.2020. o izradi Programa kapitalnih investicija općine Žepče (u daljnjem tekstu PKI), Općina Žepče je početkom 2020. godine pristupila procesu izrade navedenog programa za period 2020. – 2024.

Rad na izradi PKI predvodio je Koordinacioni tim za izradu PKI, koji broji 13 članova, imenovan Odlukom Br: 01/1-04-121/2020 Općinskog načelnika od 07.02.2020.godine

Općinski načelnik je 29.05.2020. raspisao Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za investiranje za Programa kapitalnih investicija općine Žepče, koji je bio otvoren do 15.06.2020. godine.

Po zatvaranju javnog poziva, Koordinacioni tim izvršio bodovanje svih zaprimljenih projekata sukladno utvrđenim kriterijima za bodovanje projekata koje je usvojilo Općinsko vijeće odlukom Br. 01-04-83/20.

Prilikom izrade PKI vodilo se računa o usuglašenosti ovog dokumenta sa planovima viših razina vlasti, ZDK, Federacije BiH i BiH.

Zbog komplikovane situacije sa pandemijom virusa Covid-19, bodovanje projekata i veći dio komunikacije Tima je vršeno putem e-maila.

U PKI 2020.-2024. rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usuglašeni sa projekcijom Proračuna i Strategijom razvoja općine Žepče).

Projekti su razvrstani po tematskim skupinama na slijedeći način:

I	PUTNA INFRASTRUKTURA
II	VODOVOD I KANALIZACIJA
III	JAVNA RASVJETA
IV	EKONOMIJA, POLJOPRIVREDA
V	OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA
VI	ENERGIJSKA EFIKASNOST
VII	PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA
VIII	ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLIŠA
IX	PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA

Ukupna vrijednost PKI općine Žepče za razdoblje 2020.-2024. godine iznosi 31.150.173,06 KM.

LISTA SKRAĆENICA

EU – Europska unija

UNDP – Razvojni program Ujedinjenih Nacija

MEG – Municipal Environmental and Economic Governance Project (MEG) – Projekt općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja

MLJPI – Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH

KUCZ – Kantonalna uprava civilne zaštite

FZZOFBiH. – Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

FMRO – Federalno ministarstvo raseljenih osoba

MPŠV ZDK – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK

MRSPI ZDK – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

ZDK – Zeničko-dobojski kanton

FMPU – Federalno ministarstvo prostornog uređenja

KŠC – Katolički školski centar

KUCZ – Kantonalna uprava civilne zaštite

1. MONITORING, EVALUACIJA I IZVJEŠTAVANJE

Sustav monitoringa i evaluacije su sastavni dijelovi praćenja procesa implementacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024., omogućuju transparentnost, praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva i omogućili da se poduzmu odgovarajuće mjere s ciljem eventualnih korekcija tijekom implementacije.

Proces monitoringa i evaluacije Programa kapitalnih investicija općine Žepče provela je Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče, koja je i sačinila ovaj izvještaj.

Cilj izvještavanja je da se odredi stupanj realizacije, odnosno provedbe Programa kapitalnih investicija općine Žepče u 2020. godini. Također, cilj je da se od predlagatelja projekata, kao i od odgovornih za implementaciju, dobiju informacije o uočenim problemima i rizicima koji se eventualno javljaju prilikom implementacije određenih aktivnosti, kako bi se moglo blagovremeno reagirati i predvidjeti mjere za otklanjanje uočenih problema i rizika u narednom periodu.

Za implementaciju u 2020. godini bio je planiran ukupno 41 projekat iz Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2020. – 2024. Tokom ažuriranja ispostavilo se da je u 2020. godini, na osnovu ukazanih potreba na terenu i ukazanih mogućnosti financiranja, osim prethodno spomenutih projekata, implementirano su još 15 projekata koji nisu bili prethodno planirani za implementaciju u 2020. godini.

Prema tome, ukupan broj projekata iz PKI koji su obrađeni u izvještaju za 2020. godinu je **56**, sa sljedećom raspodjelom po skupinama:

1	PUTNA INFRASTRUKTURA	15
2	VODOVOD I KANALIZACIJA	7
3	JAVNA RASVJETA	2
4	EKONOMIJA, POLJOPRIVREDA	3
5	OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA	5
6	ENERGIJSKA EFIKASNOST	2
7	ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLIŠA	2
8	PROJEKTI IZ OSTALIH PODRUČJA	1
9	REALIZIRANI PROJEKTI KOJI NISU SADRŽANI U PKI	15

Ukupna vrijednost planiranih novčanih sredstava za realizaciju projekata iz PKI za 2020. godinu iznosila je **5.497.707,43**. Ukupno uloženo u implementaciju PKI u 2020. Godini je **5.408.675,74 KM**. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz općinskog proračuna u 2020. godini iznosi: **855.950,41 KM**, što je **15,83 %** realizacije ukupno uložениh sredstava u implementaciju projekata. Ukupna vrijednost za projekte podržana iz ostalih izvora u 2020. godini iznosi: **4.552.715,33 KM**, što je **84.17 %** realizacije ukupno uložениh sredstava u implementaciju projekata.

Analizirajući odnos vrijednosti planiranih projekata u 2020. godini koja iznosi **5.497.707,43 KM**, u odnosu na iznos ukupno realiziranih sredstava u 2020. godine **5.408.675,74 KM**, dolazimo do podatka da je postotak implementacije PKI za 2020. godinu iznosi **98.38 %**.

Napomena: U gornjoj procentualnoj analizi nisu obuhvaćeni realizirani projekti koji nisu bili sadržani u PKI za 2020.godinu.

2. PREGLED REALIZACIJE PO SKUPINAMA

	SKUPINA	Procijenjena vrijednost projekta u 2020.	Izvori i iznosi (KM) finansiranja		UKUPNO (KM)
			Realizirano finansiranje iz općinskog proračuna	Realizirano finansiranje iz drugih izvora	
1	Cestovna infrastruktura	1.059.200,35	608.289,46	321.950,00	930.239,46
2	Vodovod i kanalizacija	604.415,11	22.938,07	604.415,11	627.353,18
3	Javna rasvjeta	54.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4	Ekonomija, poljoprivreda	2.395.991,97	75.832,88	2.317.570,97	2.393.403,85
5	Obrazovanje, sport, kultura	1.129.400,00	42.400,00	1.078.779,25	1.130.179,25
6	Energijska efikasnost	67.500,00	24.500,00	50.000,00	74.500,00
7	Zaštita i uređenje okoliša	175.000,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00
8	Projekti iz drugih oblasti	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		5.497.707,43	855.560,41	4.552.715,33	
9	Realizirani projekti koji nisu bili sadržani u PKI	468.763,82	156.226,72	417.119,80	573.346,52

3. FINANCIJSKI PREGLED IMPLEMENTACIJE PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE ŽEPČE U 2020.GODINI

Projekt	Ukupni planirani proračun projekta u 2020.	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E		
	A.	B.	C.	D.	E.			
I CESTOVNA INFRASTRUKTURA								
1.	Izgradnja mosta na rijeci Krajnjači	277.217,00	113.500,00	163.717,00	163.717,00	113.500,00	E	MEG
2.	Rekonstrukcija gradskih ulica	20.000,00	11.678,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Izgradnja/probijanje puta od Glazbene škole do ul.A.Ilhamije	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00		
4.	Izgradnja nove ulice u N. Naselju	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Asfaltiranje ulice u naselju Varoš	37.000,00	37.000,00	36.071,63	0,00	0,00		
6.	Asfaltiranje dvije novoizgrađene ulice (250 m) u Novom Naselju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	E	FMPU Sarajevo
7.	Betoniranje puta Komšići-Novakovići	14.000,00	14.000,00	13.851,28	0,00	0,00		
8.	Betoniranje puta u MZ Papratnica (Penave i Zapode)	31.000,00	14.000,00	0,00	17.000,00	0,00		Mještani
9.	Asfaltiranje puta do područne škole Ponijevo	47.409,00	47.409,00	47.409,00	0,00	0,00		
10.	Rekonstrukcija puta u MZ Vrbica	67.000,00	67.000,00	67.159,38	0,00	0,00		
11.	Asfaltiranje dionice puta u MZ Lupoglav	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	E	Svjetska banka, kroz projekat navodnjavanja
12.	Asfaltiranje puta u MZ Ljubatović, naselje Grabovica	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
13.	Betoniranje puta prema mjesnom groblju u MZ Čusto Brdo	29.237,00	19.237,00	19.237,00	10.000,00	10.000,00	E	Mještani
14.	Betoniranje puta u MZ Rakovica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
15.	Rekonstrukcija puta u MZ Begov Han (Pepelari i Begovina)	47.762,97	47.762,97	47.762,97	0,00	0,00		
16.	Asfaltiranje dionice puta prema Karauli u MZ Selište	30.674,38	30.674,38	30.674,38	0,00	0,00		
17.	Rekonstrukcija puta u MZ Ljeskovića	58.000,00	18.500,00	18.500,00	30.000,00 10.000,00	30.000,00 10.000,00	E	Mještani; Općina Zavidovići
18.	Rekonstrukcija puta u Orčevićima, MZ Željezno Polje	34.400,00	21.400,00	21.406,82	13.000,00	13.000,00	E	Mještani
19.	Betoniranje puta u Balačićima, MZ Željezno Polje	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.450,00	7.450,00		Mještani

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2020.	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
UKUPNO:		1.059.200,35	659.661,35	608.289,46	389.167,00	321.950,00	
II VODOVOD I KANALIZACIJA							
1	Izgradnja vodovoda Osova	146.437,60	0,00	0,00	146.437,60	146.437,60	E MPŠV ZDK
2	Izgradnja rezervoara Biljevina i Delići	98.383,98	0,00	0,00	99.535,17	98.383,98	E MPŠV ZDK
3	Izgradnja vodovoda u MZ Begov Han	60.430,50	0,00	0,00	70.000,00	60.430,50	E MPŠV ZDK
4	Izgradnja vodovoda u MZ Lug-Brankovići	73.565,03	0,00	0,00	80.000,00	73.565,03	E MPŠV ZDK
5	Nastavak izgradnje kanalizacije u MZ Golubinja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	E MPŠV ZDK
6	Vodovod Mjestova Ravan, MZ Željezno Polje	10.000,00	23.000,00	22.938,07	10.000,00	10.000,00	E Mještani
7	Nastavak izgradnje Desnoobalnog fekalnog kolektora na rijeci Bosni	190.598,00	0,00	0,00	190.598,00	190.598,00	E FZZOFBiH i UNDP
UKUPNO:		604.415,11	23.000,00	22.938,07	621.570,77	6.04.415,11	
III JAVNA RASVJETA							
1	Rekonstrukcija/zamjena rasvjetnih tijela LED rasvjetnim tijelima na području općine Žepče	34.000,00	34.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
2	Javna rasvjeta u Balačićima, MZ Željezno Polje (izgradnja)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
UKUPNO:		54.000,00	54.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
IV EKONOMIJA, POLJOPRIVREDA							
1	Sistem za navodnjavanje u podprojektnim područjima Lupoglav i Bistrica-polje	2.340.991,97	31.000,00	31.000,00	1.335.249,91 974.742,06	1.335.249,91 974.742,06	E Svjetska banka preko FMPVŠ
2	Dovođenje gradskog vodovoda u Poslovnu zonu Radovlje	45.000,00	45.000,00	44.832,88	0,00	0,00	
3	Izrada projektne dokumentacije za Poslovnu zonu Radovlje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.580,00	E Ministarstvo privrede ZDK
UKUPNO:		2.395.991,97	76.000,00	75.832,88	2.319.991,97	2.317.571,97	
V OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA							
1	Izgradnja tribina područne škole Papratnica	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2020.	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
2	Izgradnja đlačkog doma KŠC Don Bosco	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
3	Sportski poligon u MZ Bistrica	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	36.779,25	E FMPU
4	Izgradnja zgrade osnovne škole „Žepče“	650.000,00	0,00	0,00	600.000,00 50.000,00	600.000,00 42.000,00	Federalno ministarstvo Finansija, FMROI
5	Sportska dvorana OŠ Abdulvehab Ilhamija, Željezno Polje	130.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	E
UKUPNO:		1.129.400,00	42.400,00	42.400,00	1.087.000,00	1.078.779,25	
VI ENERGIJSKA EFIKASNOST							
1	Utopljanje sportske sale OŠ Žepče	43.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	E FMPU
2	Rekonstrukcija i utopljanje zgrade vatrogasnog doma	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	
UKUPNO:		67.500,00	24.500,00	24.500,00	50.000,00	50.000,00	
VII ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLIŠA							
1	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	E Agencija za vodno područje sliva rijeke Save
2	Izgradnja potpornog zida na rijeci Željeznici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
UKUPNO:		175.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00	
VIII PROJEKTI IZ DRUGIH OBLASTI							
1	Izgradnja potpornog zida za potrebe UG MK United	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
UKUPNO:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
VIII REALIZIRANI PROJEKTI KOJI NISU SADRŽANI U PKI							
1	Sanacija puta Biljevina-Delići u MZ Željezno Polje	33.998,89	33.998,89	33.998,89	0,00	0,00	
2	Sanacija lokalnih puteva u MZ Ravne i MZ Adže	100.000,00	12.000,00	12.000,00	100.000,00	101.878,79	E FMPU
3	Uređenje izvorišta Kiseljak	26.796,84	4.329,74	4.329,74	22.467,10	11.267,10 11.200,00	E FMPU MPŠV ZDK

Projekt		Ukupni planirani proračun projekta u 2020.	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)	Pojašnjenje stavki A B C D E
		A.	B.	C.	D.	E.	
4	Nabavka kontejnera i kanti za potrebe JP Komunalno d.o.o. Žepče	26.796,74	17,725,50	17,725,50	70.902,00	70.902,00	E FZZO FBiH
5	Sanacija i uređenje crkvenog dvorišta u MZ Lug - Brankovići	23.398,09	3.398,09	3.398,09	20.000,00	23.398,09	E FMPU
6	Nabava kamiona za potrebe JP Komunalno d.o.o. Žepče	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.725,00	E FMOIT
7	Betoniranje lokalnog puta u zaseoku Šimići, MZ Osova	30.035,00	0,00	0,00	30.035,00	30.035,00	E MRSPI ZDK
8	Sanacija obaloutvrda i putne komunikacije u MZ Bistrica	30.035,00	0,00	0,00	46.988,19	46.899,19	E FMPU
9	Sanacija odrona na groblju u MZ Bistrica	32.000,00	10.000,00	10.000,00	21.814,64	21.814,64	E FMPU
10	Betoniranje puta u MZ Gornja Ozimica	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
11	Asfaltiranje puta u MZ Matina	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
12	Asfaltiranje puta u MZ Gornja Lovnica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00 25.000,00	E FMPU Mještani
13	Betoniranje puta u MZ Lug Brankovići	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
14	Javna rasvjeta Ponijevo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
15	Izgradnja potpornog zida u MZ Donje Ravne	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
UKUPNO:		468.763,82	156.226,72	156.226,72	412.206,93	417.119,80	

4. REKAPITULACIJA

REKAPITULACIJA						
		Ukupni planirani proračun projekta u 2020. (KM)	Planirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz općinskog proračuna u 2020. (KM)	Planirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)	Realizirano financiranje iz ostalih izvora u 2020. (KM)
I	CESTOVNA INFRASTRUKTURA	1.059.200,35	659.661,35	608.289,46	389.167,00	321.950,00
II	VODOVOD I KANALIZACIJA	604.415,11	23.000,00	22.938,07	521.570,77	604.415,11
III	JAVNA RASVJETA	54.000,00	54.000,00	45.000,00	0,00	0,00
IV	EKONOMIJA I POLJOPRIVREDA	2.395.991,97	76.000,00	75.832,88	2.319.991,97	2.317.570,97
V	OBRAZOVANJE, SPORT I KULTURA	1.129.400,00	42.400,00	42.400,00	1.087.000,00	1.078.779,25
VI	ENERGIJSKA EFIKASNOST	67.500,00	24.500,00	24.500,00	50.000,00	50.000,00
VII	ZAŠTITA I UREĐENJE OKOLIŠA	175.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00
VIII	PROJEKTI IZ DRUGIH OBLASTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		5.497.707,43	916.561,35	855.960,41	4.517.729,74	4.552.715,33

Služba za gospodarstvo i financije

Odobrio
OPĆINSKI NAČELNIK

Mato Zovko, dipl.pravnik